

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

<b>Oggetto:</b>	<del>Finanziamento MIT DM 49/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria per</del> risanamento strutturale del ponte sul fiume Belice Sinistro lungo la S.P. n. 60CUP: H47H18001200001 CIG 8497218E1B - Liquidazione e Pagamento Rata di saldo lavori - Compensazione - SAL Straordinari
-----------------	---

**CIG:** 8497218E1B

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1005 del 14-12-2022

N. Generale 2121 del 15-12-2022

#### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL TITOLARE DI P.O.**

Patrizia Murana

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

---

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 1021 del 13-12-2022

<b>Oggetto:</b>	Finanziamento MIT DM 49/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale del ponte sul fiume Belice Sinistro lungo la S.P. n. 60 CUP: H47H18001200001 CIG 8497218E1B - Liquidazione e Pagamento Rata di saldo lavori - Compensazione - SAL Straordinari
-----------------	--

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso che:

- l'intervento relativo ai "**Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale del ponte sul fiume Belice Sinistro lungo la S.P. n. 60**" rientra nel piano quinquennale 2019/2023 dei finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al Decreto (MIT) n. 49 del 16 febbraio 2018, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 1057 del 25/01/2019, acclarata in pari data al prot. n. 4613 e che si sviluppa su tre annualità 2019, 2020 e 2021 secondo il cronoprogramma delle attività approvato come da scheda inviata con prot. n. 41228 del 31/10/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 08/03/2021 dello Staff Gare e Contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, in favore dell'O.E. **CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL**, corrente in Puegnago sul Garda (BS), con il ribasso percentuale del 30,117%, sul prezzo posto a base di gara di € 292.419,80, al netto dei costi della sicurezza di € 51.494,30;
- con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 30/03/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 462.420,85, di cui € 387.420,85 a valere sui fondi del Ministero (Cap. n. 8675) ed € 75.000,00 a valere su fondi propri dell'Amministrazione (Cap. n. 8686);
- con contratto stipulato in forma pubblica, giusto Rep. n. 97 del 25/05/2021, reg. a Trapani in data 01/06/2021 – serie 1T num. 3624, sono stati appaltati i lavori in questione al suddetto O.E. per l'importo di € 255.846,03, di cui € 204.351,73 quale importo netto ed € 51.494,30 quali costi della sicurezza.
- dal citato contratto si evince che l'O.E. aggiudicatario ha indicato come consorziata esecutrice l'impresa **INNOVATEK s.r.l.**, corrente in Cagliari (CA) – P. I.V.A. 03757020924.

**Preso atto** che la Direzione dei Lavori, costituita dal R.T.P. costituitosi con atto repertorio n. 20634 Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

dell'11/02/2020, avente capogruppo mandatario, l'Arch. Vito Garbo, corrente in Alcamo (TP), con verbale del D.L. Ing. Barone Salvatore in data 25/05/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. 49/2018, ha proceduto alla consegna dei lavori alla predetta impresa, che hanno avuto concreto inizio in data 21/06/2021.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 602 del 22/07/2021 con la quale a seguito della richiesta del 01/07/2021, acclarata in pari data al prot. n. 20713, da parte dell'impresa esecutrice è stata pagata, in deroga a quanto previsto dall'art. 44 del C.S.A. ed in osservanza all'art. 207, c. 1, della L. n. 77/2020, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale (€ 255.846,03) pari ad € 93.638,77, I.V.A. compresa, integrando successivamente con nota acclarata al prot. n. 21146 del 07/07/2021, così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la garanzia fidejussoria per l'anticipazione n. 1657.00.27.2799818266 del 05/07/2021 per la somma garantita di € 76.761,48, comprensiva dell'incremento del tasso legale sul valore dell'anticipazione di € 76.753,81.

**Considerato** che durante il corso dei lavori sono stati riconosciuti e pagati all'impresa esecutrice n. 3 acconti per un importo complessivo di € 246.672,10, oltre I.V.A. (S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 12/11/2021 di € 62.091,70, oltre I.V.A., giusta provvedimento Dirigenziale n. 1171 del 20/12/2021, S.A.L. n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 21/03/2022 di € 57.468,76 oltre I.V.A., giusta provvedimento Dirigenziale n. 366 del 20/04/2022 e S.A.L. n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 20/06/2022 di € 50.358,55, oltre I.V.A., giusta provvedimento Dirigenziale n. 695 del 22/08/2022).

**Atteso** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/06/2022 come fu accertato dalla D.L. con verbale redatto in data 29/06/2022 e pertanto entro i termini contrattuali, di cui alle proroghe, in ultimo quella concessa dal R.U.P. con nota prot. n. 18740 del 24/06/2022.

**Considerato** che, al fine di fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione del primo semestre dell'anno 2021, di cui all'art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 106 del 23 luglio 2021, estesa anche al secondo semestre 2021 dall'art. 1, comma 398, della Legge Finanziaria n. 234/2021, prevede per l'appaltatore, previa istanza da parte dello stesso di apposita richiesta, la compensazione dei prezzi in aumento superiori all'8%.

**Atteso** che il Ministero competente (MIMS) con proprio Decreto del 04 aprile 2022, pubblicato sulla GURI n. 110 del 12/05/2022, ha individuato le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

**Preso atto** che con nota del 26/05/2022, acclarata in data 27/05/2022 al prot. n. 15966, la ditta aggiudicataria ha chiesto il pagamento della compensazione dovuta, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori nel Libretto delle Misure, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, le variazioni così come stabilite dal suddetto Decreto MIMS, a cui è seguita da parte della D.L. relazione di accompagnamento e prospetto di calcolo dai quali si evince che la somma da corrispondere per le suddette variazioni ammonta ad € 157,81, giusta nota assunta al prot. n. 18060 del 20/06/2022 che non è da assoggettare a IVA secondo l'indirizzo fornito dall'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), a seguito di interpello n. 956-83/2022.

**Rilevato** che il R.U.P., accertando preventivamente le condizioni dettate dalla disciplina revisionale di cui sopra e consistenti in:

- contratto “in corso di esecuzione” alla data del 25 luglio 2021, ove con tale espressione si intende il caso in cui l’opera non risulti ancora collaudata, ancorchè i lavori siano ultimati (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent. 2307/2016 e Delibera Anac n. 63 dell’8 febbraio 2022).
- contratto stipulato a valle di offerta presentata nel 2020;
- l’istanza di compensazione riguarda materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre, ovvero annotate dal D.L. nel libretto delle misure nel secondo semestre (nel caso in specie sono tutte comprese nel SAL 1).

con nota prot. n. 35981 del 12/12/2022 ha convalidato ed approvato il calcolo della compensazione effettuato dalla D.L. e accerta, relativamente alle risorse, nel rispetto delle indicazioni previste dalla relativa disciplina, e secondo quanto peraltro indicato dallo stesso Direttore dei lavori, che le somme possono essere attinte dagli imprevidi ove si trova disponibilità della suddetta somma non essendovi impegni contrattuali assunti o da assumere, se non per il pagamento dei SAL straordinari.

**Rilevato**, altresì, che con l’anzidetta nota il R.U.P. ha rappresentato:

- in relazione ai lavori in oggetto, la cui data di presentazione delle offerte rientra nel termine del 31 dicembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 50 del 17/05/2022, la necessità di prevedere l’applicazione dell’art. 26, comma 1, del suddetto decreto, per stati di avanzamento delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, applicando i prezzi aggiornati, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, aggiudicati sulla base di offerte;

- al fine di fare fronte ai maggiori importi derivanti dall’applicazione del suddetto art. 26 comma 1, convertito in Legge 91/2022, di comunicare con nota prot. 22801 del 27/7/2022 al MIMS, quale ente finanziatore, relativamente agli interventi di cui al DM 49/2018, tra cui quello in questione, l’utilizzo, secondo le disposizioni del medesimo art. 26 del D.L. 50/2022, oltre alle eventuali somme disponibili tra le somme a disposizione dell’amministrazione, delle somme derivanti da ribassi d’asta del singolo intervento, ovvero degli altri interventi ultimati rientranti nel medesimo programma, prevedendo di rinunciare al relativo utilizzo dei ribassi d’asta per uno degli interventi secondari, previsti nell’annualità in corso, con le tempistiche previste per il relativo utilizzo.

**Considerato che:**

- la ditta, sebbene la norma non prevede alcuna istanza per l’applicazione dell’art. 26 del D.L.n. 50/2022, ha fatto pervenire richiesta assunta al prot. 17560 e 17631 del 15/06/2022, indirizzata anche al Direttore dei Lavori;
- a seguito di diversi solleciti verbali, in data 24/10/2022, con prot. 30119 è stata inoltrata al RTP affidatario dell’incarico, apposito sollecito per la redazione dei SAL straordinari, che sono stati prodotti dalla D.L. e debitamente sottoscritti dall’impresa esecutrice in data 23/11/2022 ed acclarati in pari data al prot. 34092;
- molti prezzi risultano da analisi, il D.L. in applicazione dell’art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022, ha redatto i SAL straordinari relativi al 2022 utilizzando il “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici” infrannuale 2022, adottato giusta D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022, mentre per la stragrande parte delle voci ha dovuto effettuare delle analisi dei prezzi, producendo oltre ai SAL, anche apposita relazione di accompagnamento agli stessi in cui si esplicano le metodologie e le ricerche effettuate per l’adeguamento dei prezzi da analisi;
- i SAL-bis riguardano le lavorazioni eseguite di cui al SAL 2, al SAL 3 e allo Stato Finale, con esclusione dei costi della sicurezza; l’importo da riconoscere, come da tabelle di calcolo allegate alla citata nota prot. n. 34092, riguarda l’applicazione dell’incremento di prezzo quale differenza tra

quello contrattuale e quello del prezzario infrannuale 2022, alle quantità dei SAL, ridotti del ribasso d'asta, con riconoscimento del 90% di tale importo aggiuntivo. L'importo complessivo ammonta a € 46.819,47 oltre IVA al 22%, per un totale di € 57.119,75.

**Considerato** che per il pagamento della compensazione di cui sopra e per il pagamento dei SAL-bis anzi citati, si è reso necessario rimodulare il Quadro Economico, relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione; pertanto, al fine di procedere alla comparazione, si riportano di seguito i due quadri economici trasmessi con la citata nota prot. n. 35981

<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo lordo lavori compreso costi della sicurezza	€ 343.914,10
A.2	A dedurre Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 51.494,30
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI a misura soggetti a ribasso</b>	<b>€ 292.419,80</b>
	A dedurre ribasso d'asta del 30,117% su € 292.419,80	€ 88.068,07
	Importo lavori al netto del ribasso e dei costi della sicurezza	€ 204.351,71
	Importo lavori al netto	€ 255.846,03
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Accertamenti laboratorio, verifiche e prove in sito previste dal CSA	€ 10.915,27
B.2.1	Compensi servizi professionali Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compreso IVA e cassa	€ 47.232,78
B.2.2	Compensi servizi professionali Collaudo statico, compreso IVA e cassa	€ 7.665,99
B.3	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€ 4.500,00
B.4	Oneri di conferimento in discarica	€ 4.349,45
B.5	Imprevisti IVA compresa	€ 15.219,94
B.6	Contributo Anac	€ 225,00
B.7	Iva sui lavori al 22%	€ 56.286,13
B.8	Economie su compensi servizi professionali di cui alla voce B.2.1	€ 6.316,37
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 152.710,93</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>	
C.1	<b>RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI E IVA SU RIBASSO D'ASTA (€ 88.068,07+19.374,97)</b>	<b>€ 107.443,04</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€ 516.000,00</b>
<b>Importo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>		<b>€ 441.000,00</b>
<b>Importo a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani</b>		<b>€ 75.000,00</b>

## QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo lordo lavori compreso costi della sicurezza	€	343.914,10
A.2	A dedurre Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	51.494,30
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI a misura soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>292.419,80</b>
	A dedurre ribasso d'asta del 30,117% su € 292.419,80	€	88.068,07
	Importo lavori al netto del ribasso e dei costi della sicurezza		€ 204.351,71
	Importo lavori al netto compreso costi della sicurezza		€ 255.846,03
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Accertamenti laboratorio, verifiche e prove in sito previste dal CSA	€	9.721,17
B.2.1	Compensi servizi professionali Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compreso IVA e cassa	€	48.105,12
B.2.2	Compensi servizi professionali Collaudo statico, compreso IVA e cassa	€	0,00
B.3	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€	4.344,84
B.4	Oneri di conferimento in discarica	€	1.289,55
B.5	Imprevisti IVA compresa	€	0,00
B.6	Contributo Anac	€	30,00
B.7	Iva sui lavori al 22%	€	56.286,13
B.8	Economie su compensi servizi professionali di cui alla voce B.2.1	€	0,00
B.9	Compensazione ex art. 1-septies D.L. n. 73/2021	€	157,81
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>119.934,62</b>
<b>C ECONOMIE PER SAL STRAORDINARI ART. 26 D.L. 50/2022</b>			
<b>C.1</b>	<b>ECONOMIE SU IMPREVISTI</b>	€	14.189,79
<b>C.2</b>	<b>ALTRE ECONOMIE VOCI QUADRO ECONOMICO</b>	€	18.586,52
<b>C.3</b>	<b>PARTE DEL RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI E IVA SU RIBASSO D'ASTA</b>	€	24.343,44
	<b>TOTALE ECONOMIE da utilizzare per SAL STRAORDINARI ART. 26 D.L. 50/2022</b>	€	57.119,75
	<b>TOTALE SPESA DEL PROGETTO</b>		€ 432.900,40
	<b>D. ECONOMIE RESIDUE DA RIBASSO D'ASTA</b>	€	83.099,60
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	€	516.000,00

<b>Importo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>	€	<b>441.000,00</b>	€	<b>441.000,00</b>
<b>Importo a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani</b>	€	<b>75.000,00</b>	€	<b>75.000,00</b>

**Atteso** che con pec acclarata al prot. dell'Ente n. 34758 del 30/11/2022, la D.L., Ing. Barone, ha trasmesso la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/11/2022, ai sensi dell'art. 102 del Codice degli Appalti, con il quale certifica l'importo della rata di saldo lavori e che pertanto all'impresa, dedotti l'anticipazione e i n. 3 acconti corrisposti in corso d'opera per un totale di € **246.672,10**, resta il credito netto di € **9.173,93**, oltre I.V.A.; inoltre dallo stesso Certificato si evince che l'importo da corrispondere all'impresa per la compensazione di cui al Decreto del MIMS del 04 aprile 2022 come meglio sopra descritto, che ammonta a complessivi € **157,81**, nonché i SAL straordinari relativi ai SAL già emessi n. 2 e 3 e sullo Stato Finale per un importo di € **46.819,47**, oltre I.V.A. al 22% per un totale di € **57.119,75**.

**Visto** il certificato di pagamento straordinario relativo al SAL 2-bis (€ 31.787,73), SAL 3-bis (€ 14.119,27) e Stato Finale (€ 912,47) redatto dalla D.L. in data 05/12/2022 nell'importo complessivo di € **46.819,47**, oltre I.V.A.

**Considerato** che occorre operare la ripartizione delle spese secondo la percentuale di cofinanziamento del progetto pari al 85,46% con fondi ministeriali, per cui avendo emesso mandati di pagamento per un complessivo importo di € 348.240,97 interamente a carico del MIT, il restante importo ancora da pagare ammontante ad € 84.659,43 va ripartita come segue:

**Spesa complessiva € 432.900,40\*0,8546= € 369.956,68** a valere sul MIT

**€ 369.956,68-€ 348.240,97= € 21.715,37** da spendere con fondi MIT

**€ 84.659,43-€ 21.715,37= € 62.944,06** da spendere con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani

**Economie derivanti dai fondi MIT: € 441.000,00-€ 369.956,68= € 71.043,32**

**Viste** le fatture di cui ai pagamenti da corrispondere:

- n. 135/E del 05/12/2022, acclarata al prot. n. 35344 del 05/12/2022, dell'importo complessivo di € 57.119,75, di cui € 46.819,47 quale imponibile ed € 10.300,28;

- n. 136/E del 05/12/2022, acclarata al prot. n. 35380 del 06/12/2022, dell'importo complessivo di € 11.192,19, di cui € 9.173,93 quale imponibile ed € 2.018,26 per I.V.A.;

- n. 137/E del 05/12/2022, acclarata in pari data al prot. n. 35346, dell'importo di € 157,81, rispettivamente relative alla rata di saldo lavori e alla compensazione della variazione prezzi.

**Dato atto** che le fatture oggetto del presente provvedimento risultano emesse dopo l'01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientrano nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione delle fatture anzidette rispettivamente ai nn. **2174, 2175 e 2178** del **06/12/2022**.

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Dato atto** che, in ordine a quanto stabilito dall'anzidetta Delibera CIPE, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., e che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € **68.469,75**.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

**Visti:**

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 3 adottata in data 25.01.2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 27/01/2022;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 di approvazione, ai sensi dell'art. 159 del TUEL, del PEG finanziario 2022-2024;
- il Decreto Commissariale n. 29 del 11/04/2022, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, nonché con le funzioni del Consiglio, con cui è stato approvato il Riaccertamento Ordinario e la Reimputazione dei residui all'esercizio finanziario 2022;
- il Decreto n. 52 del 30/06/2022 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022/2024 e il relativo allegato Piano delle performance – Obiettivi strategici e operativi 2022/2024.

**Dato atto che**, nella formazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni di cui al:

- P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n° 35 del 30/4/2022, punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici”, ed in particolare, riguardo all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla Legge;
- Regolamento sul “Procedimento Amministrativo”, sia per i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziative di parte che a quelli promossi di ufficio (art. 1 e succ.), nel rispetto dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza (art. 6).

**Dato atto** del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva, giusta DURC Consorzio Stabile Costruendo srl – aggiudicataria prot. INAIL 34965107 del 10/10/2022 con scadenza al 07/02/2023 e DURC Innovatek srl – esecutrice prot. INAIL 35481443 del 11/11/2022 con scadenza al 11/03/2023, che alla presente si allegano.

**Prendere atto** che:

- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** corrispondente al n. **H47H18001200001**;
- è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n. **8497218E1B** da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Dare atto** che quanto disposto all'art. 1, comma 32, 1<sup>^</sup> periodo, della L. 190/12, viene assolto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", mentre quello riguardante il 3<sup>^</sup> periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della deliberazione ANAC n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...";

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

**Visto** il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 74 del 03/10/2022 di "Conferma dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e conferimento incarico delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, nonché di individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)" con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che: *"con decorrenza dal 3 ottobre 2022 tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 continuano ad essere esercitate dal Segretario generale e nella fattispecie dal nuovo Segretario Generale Dott. Battista Fabio Martino, ai sensi Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.*

dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/00, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di Servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione”.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 12/10/2022 che, in esecuzione di quanto disposto al punto 6 del superiore D.C. n. 74/2022, conferma gli incarichi di posizione organizzativa afferenti i vari Servizi del L.C.C. e affida gli elementi di assetto micro-organizzativo di cui all'allegato B della macro-organizzazione unitamente alle deleghe attribuite.

Tanto premesso e ritenuto

## P R O P O N E

**1) Approvare** la Rimodulazione del Quadro Economico Finale, con l'introduzione della voce per “Compensazione” dei prezzi dei materiali ex art. 1-septies D.L. 73/2021 che la voce “Economie per SAL Straordinari” art. 26 del D.L. 50/2022, resasi necessaria ai fini del pagamento degli stessi che di seguito si riporta:

LAVORI			
A.1	Importo lordo lavori compreso costi della sicurezza	€	343.914,10
A.2	A dedurre Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	51.494,30
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI a misura soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>292.419,80</b>
	A dedurre ribasso d'asta del 30,117% su € 292.419,80	€	<b>88.068,07</b>
	Importo lavori al netto del ribasso e dei costi della sicurezza		
	Importo lavori al netto compreso costi della sicurezza		
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Accertamenti laboratorio, verifiche e prove in sito previste dal CSA	€	9.721,17
B.2.1	Compensi servizi professionali Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, compreso IVA e cassa	€	48.105,12
B.2.2	Compensi servizi professionali Collaudo statico, compreso IVA e cassa	€	0,00
B.3	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€	4.344,84
B.4	Oneri di conferimento in discarica	€	1.289,55

B.5	Imprevisti IVA compresa	€	0,00
B.6	Contributo Anac	€	30,00
B.7	Iva sui lavori al 22%	€	56.286,13
B. 8	Economie su compensi servizi professionali di cui alla voce B.2.1	€	0,00
B.9	Compensazione ex art. 1-septies D.L. n. 73/2021	€	157,81
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>119.934,62</b>
<b>C ECONOMIE PER SAL STRAORDINARI ART. 26 D.L. 50/2022</b>			
<b>C.1</b>	<b>ECONOMIE SU IMPREVISTI</b>	<b>€</b>	<b>14.189,79</b>
<b>C.2</b>	<b>ALTRE ECONOMIE VOCI QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>18.586,52</b>
<b>C.3</b>	<b>PARTE DEL RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI E IVA SU RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>24.343,44</b>
	<b>TOTALE ECONOMIE da utilizzare per SAL STRAORDINARI ART. 26 D.L. 50/2022</b>	<b>€</b>	<b>57.119,75</b>
<b>TOTALE SPESA DEL PROGETTO</b>			
<b>D.</b>	<b>ECONOMIE RESIDUE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>83.099,60</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>516.000,00</b>
	<b>Importo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>	<b>€</b>	<b>441.000,00</b>
	<b>Importo a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani</b>	<b>€</b>	<b>75.000,00</b>

**2) Prendere atto**, relativamente ai lavori di che trattasi, del calcolo eseguito dal Direttore dei Lavori in ordine alla compensazione dei lavori eseguiti e contabilizzati nel secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021, con le modalità contenute nella Circolare Operativa del MIMS del 25 novembre 2021, convalidata e approvata dal R.U.P., Ing. Patrizia Murana, con nota prot. n. 35981 del 12/12/2022, nell'importo di **€ 157,81**.

**3) Liquidare** in favore dell'impresa aggiudicataria CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, corrente in Puegnago sul Garda (BS) – P. I.V.A. 03782970986, relativamente ai lavori di cui sopra, l'importo della Compensazione, di cui all'art.1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021, così come proposto dal R.U.P. con nota prot. n. 35981, per un totale di **€ 157,81** che risulta reimputata come segue:

Classificazione D.lgs. 118/2011			
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	

			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8686	Manutenzione straordinaria strade	<b>804</b>	<b>€ 157,8</b>

**4) Pagare** in favore dell'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL**, corrente in Puegnago sul Garda (BS) – P. I.V.A. 03782970986, relativamente ai lavori di cui sopra, l'importo della Compensazione, di cui all'art.1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021, mediante accredito sul c/c bancario così come riportato all'art. 6 del contratto d'Appalto n. 95

del 24/02/2021, il complessivo importo di **€ 157,81**, a saldo della fattura 137/E del 05/12/2022, acclarata al prot. 35346 del 05/12/2022, registrata al n. **2175** del **06/12/2022**, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario.

**5) Liquidare** in favore dell'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL**, corrente in Puegnago sul Garda (BS) – P. I.V.A. **03782970986**, relativamente ai lavori di cui sopra, l'importo dei SAL STRAORDINARI relativi al SAL 2-bis, SAL 3-bis e Stato Finale, di cui all'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, in conformità al relativo certificato di pagamento emesso dalla D.L. in data 05/12/2022, così come proposto dal R.U.P. con nota prot. n.**35981**, per un totale di **€ 57.119,85** che risulta imputata come segue:

Classificazione D.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo

2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8675	Finanziamento MIT Decreto n. 49/2018	829/2022	€ 21.715,3
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8686	Manutenzione straordinaria strade	804/2021	€ 35.404,3

**6) Pagare** in favore dell'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL**, corrente in Puegnago sul Garda (BS) – P. I.V.A. 03782970986, relativamente ai lavori di cui sopra, l'importo dei SAL STRAORDINARI di cui sopra, mediante accreditamento sul c/c bancario così come riportato all'art. 6 del contratto d'Appalto n. 95 del 24/02/2021, il

complessivo importo di € **57.119,85**, a saldo della fattura 135/E del 05/12/2022, acclarata al prot. 35344 del 05/12/2022, registrata al n. **2174** del **06/12/2022**, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario.

**7) Accertare** la somma di € **10.300,28** al Capitolo di spesa n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Debitore	Fattura RUF	Esercizio esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Cod Econo
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	135/E del 05/12/2022 2174 del 06/12/2022	2022	910102	€ <b>10.300,28</b>	9-100-1	E.901.01

**8) Emettere** reversale d'incasso di € **10.300,28** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014.

**9) Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale del ponte sul fiume Belice Sinistro lungo la S.P. n. 60", eseguiti in conformità al contratto d'appalto - Rep. n. 97 del 25/05/2021, reg. a Trapani in data 01/06/2021 – serie 1T num. 3624, nell'importo certificato in nette € 458.995,00, di cui € 255.846,003 quale importo finale dei lavori eseguiti ed € 51.494,30 quali costi della sicurezza.

**10) Prendere atto** che all'impresa esecutrice, essendo stati corrisposti in corso d'opera per i lavori di cui al superiore punto l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm. e ii., di € 76.753,09, oltre I.V.A., e n. 3 acconti in corso d'opera di complessivi € 169.919,01.

**11) Liquidare** in favore dell'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL**, corrente in Puegnago sul Garda (BS) – P. I.V.A. **03782970986**, relativamente ai lavori di cui sopra, l'importo del **saldo finale** così come proposto dal R.U.P. con nota prot. n. 35981, per un totale di € **11.192,19**, di cui € **9.173,93** quale imponibile ed € **2.018,26**, per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, che risulta imputata come segue:

Classificazione D.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8686	Manutenzione straordinaria strade	<b>804</b>	€ <b>11.192,19</b>

**12) Pagare** in favore dell'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL** – P. I.V.A. **03782970986**, mediante accredito sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), corrispondente a quanto indicato all'art. 6 del contratto d'appalto Rep. n. 97 del 25/05/2021, a saldo della fattura 136/E del 05/12/2022, acclarata al prot. 35380 del 06/12/2022, registrata al n. **2178** del **06/12/2022**, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario, **previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm. e ii.**, il complessivo importo di € **11.192,19**, di cui € 9.173,93 quale imponibile ed € 2.018,26, per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, relativo al al saldo finale lavori.

**13) Accertare** la somma di € **2.018,26** al Capitolo di spesa n. 910102 “Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Debitore	Fattura RUF	Esercizio esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Cod Econo
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO	136/E del 05/12/2022	2022	910102	€ <b>2.018,26</b>		E.901.01

SRL	2178 del 06/12/2022				9-100-1	
-----	------------------------	--	--	--	---------	--

**14) Emettere** reversale d'incasso di € **2.018,26** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014.

**15) Dare atto** che è stata accertata la regolarità contributiva e assistenziale DURC Consorzio Stabile Costruendo srl - aggiudicataria prot. INAIL 34965107 del 10/10/2022 con scadenza al 07/02/2023 e DURC Innovatek srl – esecutrice prot. INAIL 35481443 del 11/11/2022 con scadenza al 11/03/2023, che alla presente si allegano.

**16) Prendere atto** che il pagamento dell'importo di € **157,81** va esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro", in quanto trattasi di compensazioni economiche equiparabili ad una sorta di indennizzo, non scaturenti da rapporti di natura sinallagmatica ma da disposizioni legislative secondo l'indirizzo fornito dall'Agenzia delle Entrate all'interpello del MIMS n. 956-83/2022.

**17) Disporre** che il Servizio Bilancio, a conclusione della fase di pagamento di cui sopra, dovrà provvedere ad inserire nel fascicolo n. 626/19 i riscontri finanziari previsti per la rendicontazione della spesa.

**18) Dare atto** che:

- il presente provvedimento tiene conto del Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con la deliberazione commissariale, assunti i poteri del Consiglio, n. 4 del 27/01/2022;

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**19) Notificare** il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Patrizia Murana, per il seguito di competenza in esito al presente provvedimento e per aggiornare lo stato della BDAP nel M.E.F. tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs.229/2011;

**20) Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi Gara e contratti" – "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" per quanto concerne la rata di saldo lavori; mentre **non sono previsti obblighi di pubblicazione** nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, per quanto riguarda la Compensazione dei prezzi.

**21) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
SALVATORE BENIVEGNA

---