

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione"

Servizio 7 "Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale"

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale del ponte sul fiume Belice Sinistro lungo la SP n. 60. – CUP H47H18001200001 – CIG 8497218E1B –

Proroga termine contrattuale

All'aggiudicatario
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL
consorzioconstruendo@pec.it

All'esecutrice INNOVATEK srl
innovatek.srl@pec.it

e p.c. Alla Direzione dei Lavori
RTP Arch. Vito Garbo & c.
c/a ing. Barone Salvatore
salvatore.barone@ordineingegneri.trapani.it
archvitogarbo@pec.it

Al Dirigente del Settore
dott. Giuseppe Scalisi
SEDE

Premesso che con nota del 4 ottobre scorso, assunta al prot.28651 del 5/10/2021, codesto Consorzio ha avanzato richiesta di proroga di 120 giorni rispetto al termine di ultimazione dei lavori, adducendo motivazioni legate agli effetti della pandemia da Covid-19, quali la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei servizi necessari all'esecuzione delle lavorazioni, di reperimento dei materiali, con conseguente dilatazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni

Visto il contratto d'appalto del 25/05/2021 rep. n. 97, registrato a Trapani il n. 3624 serie 1T del 1/6/2021, per il quale il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è previsto in gg. 180, per cui considerato che la consegna dei lavori è avvenuta il 25/05/2021, la scadenza contrattuale è stata fissata per il giorno 21/11/2021.

Dato atto che il sottoscritto RUP, con nota prot. 32292 del 9/11/2021 ha riscontrato, in via interlocutoria, la richiesta di proroga, evidenziando di avere riconosciuto, già preliminarmente giusta nota prot. 20211 del 29/6/2021, le oggettive difficoltà evidenziate dalla ditta aggiudicataria all'atto della consegna dei lavori e che, per tale ragione, ha stabilito di potersi procedere alla modifica contrattuale in osservanza al combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; ciononostante, si è dovuto rilevare nel corso dei lavori indugio da parte della ditta esecutrice a fornire alla DL i preventivi delle materie prime da acquistare per la

definizione degli incrementi delle stesse per la stima degli incrementi e a concludere le commesse, in specie per quanto attiene alle carpenterie metalliche.

Tenuto conto che l'indugio della ditta esecutrice nel definire la commessa della fornitura e conseguentemente di fornire il relativo preventivo di spesa ha comportato il perdurare di uno stallo addebitabile alla ditta affidataria e esecutrice, mentre dal canto suo la D.L. e il RUP, nel fornire la disponibilità alla modifica contrattuale, si sono visti costretti a sollecitare più volte di accelerare le fasi di lavoro, in considerazione peraltro dei vincoli legati alle modalità di erogazione del finanziamento, non ricevendo di contro alcun riscontro.

Considerato che, al fine di interrompere lo stallo, e di potere valutare la possibilità di concedere una proroga e di valutare i relativi tempi il sottoscritto RUP ha richiesto alla DL di definire la proposta di modifica contrattuale in maniera unilaterale, avanzata dalla DL con la nota del 15/11/2021, assunta al prot. 33137 del 16/11/2021 ma per la quale ancora si è in attesa di riscontro da parte di codesta ditta aggiudicataria.

Dato atto che già dal mese di ottobre le condizioni meteo avverse, di tipo eccezionale, che si sono verificate e che hanno procurato nell'area del cantiere come in tutta la provincia gravi e ripetute situazioni di allerta culminando in data 10/11/2021, nello straripamento del fiume Belice procurando danni alle opere provvisorie e rendendo impossibile proseguire i lavori

Visto il parere sulla proroga del DL assunto al prot. 36263 del 14/12/2021, secondo il quale nel dare atto

- di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 lett. c) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020;
- che effettivamente la situazione pandemica ha comportato notevoli ritardi nelle consegne dei materiali e nell'esecuzione delle lavorazioni;
- che è in corso un aumento anomalo del costo elementare di molti materiali, con conseguente incertezza nella programmazione dell'acquisto dei materiali, incremento dei tempi per le ricerche di mercato e ritardi nelle consegne da parte dei fornitori;
- che in data 10 novembre a seguito delle piogge consistenti dei giorni precedenti straripava il fiume Belice, per cui il giorno successivo l'impresa comunicava *"l'impossibilità di proseguire i lavori a causa delle gravi criticità che interessano il cantiere"*
- che con le pec successive di novembre e dicembre l'impresa Innovatek comunicava alla DL, per i giorni 25 26 e 29 di novembre e 3 e 6 di dicembre, l'impossibilità di eseguire lavorazioni a causa di condizioni meteo avverse;
- che in data 15 novembre la DL e l'impresa procedevano in cantiere all'accertamento congiunto dei danni a seguito dello straripamento del Belice e successivamente si procedeva alla redazione e sottoscrizione di un *"Verbale di accertamento dello stato dei luoghi e dei danni di forza maggiore"*, con connessa quantificazione delle lavorazioni necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi precedente allo straripamento del fiume;

- che nei giorni successivi di novembre le frequenti precipitazioni non hanno consentito un regolare svolgimento delle lavorazioni sulla parte estradossale del ponte, né hanno permesso in alcun modo di accedere sotto il ponte, a causa dell'impraticabilità del terreno e dell'alto livello del fiume, per procedere al ripristino dello stato dei luoghi e all'esecuzione dei lavori in appalto;
- che negli ultimi giorni la DL ha eseguito dei sopralluoghi congiunti con l'impresa per constatare le problematiche legate al maltempo e valutare di conseguenza l'entità dei rallentamenti;
- che l'avanzamento dei lavori e le tempistiche di ultimazione sono strettamente correlate alla conclusione di tale ondata di maltempo, ad oggi non prevedibile, e che saranno necessarie diverse settimane di buon tempo prima di poter accedere alle aree sotto il ponte e ripristinare lo stato dei luoghi;

ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali di **gg 90 (novanta)** per cui la nuova scadenza del tempo di ultimazione sarebbe fissata al **19 febbraio 2022**.

Per tutto quanto sopra espresso, ritenute condivisibili le considerazioni espresse dalla DL con il parere di competenza, in larga parte non ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si rilascia proroga di **gg. 90 (novanta)** del termine contrattuale per i lavori in oggetto, a decorrere dal 21/11/2021, con spostamento della scadenza del termine contrattuale al **19/02/2022**.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali lascia inalterata ogni altra condizione e patto stabilito dal contratto, comprese le penali per ritardata ultimazione dei lavori oltre il nuovo termine fissato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Patrizia Murana