



Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 123 del 19 marzo 2020 Codice Intervento 01687.20.TP.Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. 17 "Partanna verso Menfi" dal km 3+200 al km 7+100.CUP: H37H20002020001 CIG 8945526196 Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e Pagamento rata di saldo lavori.
-----------------	--

CIG: 8945526196

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 301 del 08-11-2023

N. Generale 2114 del 08-11-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 304 del 07-11-2023

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 123 del 19 marzo 2020 Codice Intervento 01687.20.TP.Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. 17 "Partanna verso Menfi" dal km 3+200 al km 7+100.CUP: H37H20002020001 CIG 8945526196Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e Pagamento rata di saldo lavori.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Decreto MIT n. 123 del 19 Marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 Maggio 2020, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato a questo Libero Consorzio Comunale di Trapani, per il Programma quinquennale 2020/2024, la somma complessiva di € 8.074.522,85 con riparto approvato della somma di € 892.660,82 relativo all'annualità 2021 ed € 2.231.652,04 relativo all'annualità 2022, per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di competenza, individuando nella tipologia, localizzazione e priorità degli interventi, la messa in sicurezza delle strade e la salvaguardia della pubblica incolumità, l'incremento della durabilità e la riduzione dei costi, sulla rete stradale esistente escludendo la realizzazione di nuove tratte di infrastrutture;

in relazione alle finalità e ai tempi fissati dall'anzidetto Decreto e alla programmazione proposta al MIT, a seguito di una attenta valutazione della situazione della rete viaria, è stato individuato l'intervento "**Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. 17 "Partanna verso Menfi" dal km 3+200 al km 7+100**", rilevato che lo stesso è finalizzato al ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque e della transitabilità per consentire la riapertura al transito del tratto stradale, attualmente interdetto a causa del cedimento del corpo stradale per infiltrazioni di acque derivanti dalla condotta comunale e di acque circostanti non canalizzate correttamente, rifacimento della barriera metallica, nonché opere connesse ed accessorie; la strada costituisce collegamento di Partanna con la provincia di Agrigento e ha anche funzione essenziale di penetrazione nelle aree limitrofe a destinazione agricola;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di scheda inoltrata, così come previsto dall'art. 5, comma 8, del citato D.M., con istanza prot. n. 30231 del 30/10/2020, per la spesa annuale e complessiva assentita, giusta piano di riparto allegato al Decreto in argomento,

ha autorizzato l'intervento in parola, giusta nota M_INF_STRA. Registro Ufficiale. U.0000815.27-01-2021, acclarata in pari data al prot. n. 2285;

il progetto relativo ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di € **1.087.500,00** di cui € **820.000,00** per lavori comprensivi dei costi della sicurezza in ragione di € 4.240,81, ed € **267.500,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione, trasmesso dal R.U.P., Geom. Massimo Castiglione, con nota prot. n. 10584 del 12/04/2021, successivamente parzialmente modificata ed integrata con nota prot. n. 10954 del 14/04/2021, è stato approvato mediante Determinazione Dirigenziale n. **314 del 20/04/2021 del Dirigente dell'allora Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione;**

i lavori, a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione operata con provvedimento n. 7 del 22/02/2022 dallo Staff Gare e Contratti, a cui sono state delegate con il superiore provvedimento, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., le funzioni dirigenziali del Dirigente del Settore competente per l'espletamento della gara e di tutti i provvedimenti consequenziali, sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, all'impresa aggiudicataria Piazza Costruzioni s.r.l., corrente in Mussomeli (CL), in data 29 marzo 2022, così come si evince dalla dichiarazione di concreto inizio degli stessi avvenuto in data 04 aprile 2022;

con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 25/05/2022 dello Staff Gare e Contratti, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/216 e ss.mm. e ii., **l'efficacia dell'aggiudicazione** dei lavori in questione in favore dell'O.E. anzidetto per l'importo di € **576.153,26**, pari all'importo a base d'asta di € 815.759,19 al netto del ribasso del 29,892%, aumentato dei costi della sicurezza di € 4.240,81;

con Determinazione Dirigenziale n. 503 del 08/06/2022 è stata impegnata la complessiva somma di € **1.086.550,84** a valere sui fondi del finanziamento in argomento, come di seguito specificato: per € 607.429,66 impegno n. 765/2022 – per € 479.121,18 impegno n. 4/2022;

con contratto stipulato in forma pubblica, giusto Rep. n. 109- reg. a Trapani in data 20/06/2022 – serie 1T num. 4510, sono stati appaltati i lavori in questione al suddetto O.E. per l'importo anzidetto, scaturendo il seguente Quadro Economico, ove la evidenziata disponibilità del ribasso d'asta risulta limitata all'applicazione del D.L. n. 50/2022, come da comunicazione inviata al Ministero giusta nota prot. 22802 del 27/7/2022:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE		
A) LAVORI A MISURA		
Importo dei lavori a base d'asta	815.759,19	
Oneri Sicurezza	4.240,81	
sommano	<u>820.000,00</u>	
Ribasso d'asta del 29,892% SU € 815,759,19	<u>243.846,74</u>	
Restano al netto	571.912,45	
Costi per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	<u>4.240,81</u>	
Sommano i lavori al netto	576.153,26	576.153,26 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori al 22%	126.753,72	
Imprevisti	37.325,00	
Incentivo funzioni tecniche dipendenti P.A.	16.400,00	

Analisi e Prove di Laboratorio	5.000,00	
Oneri di conferimento in discarica	25.000,00	
Spese Pubblicità	3.000,00	
Contributo ANAC	375,00	
Sommano	213.853,72	213.853,72 €
C) RIBASSO D'ASTA DISPONIBILE		
Accantonamento ribasso disponibile	243.846,74	
Iva sul ribasso	53.646,28	
Sommano	297.493,02	297.493,02 €
TOTALE COMPLESSIVO		1.087.500,00 €

Preso atto che la D.L., Geom. Giovan Battista Culcasi, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 314 del 20/04/2021, ha proceduto con verbale 29/03/2022, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, alla consegna dei lavori alla predetta impresa, i quali, in esecuzione dell'art. 14 del C.S.A. dovevano essere conclusi entro giorni 240 naturali e consecutivi e, pertanto, entro il 23/11/2022.

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione dell'inconveniente occorso in data 27/09/2022 in seguito al cedimento del corpo stradale che ha coinvolto la macchina operatrice durante le operazioni di scarifica, sprofondando per circa 50 cm, si è reso necessario, nelle more di eseguire un monitoraggio di tutto il piano viario interessato ai lavori, sospendere gli stessi a far data dal 28/09/2022.

Rilevato che durante il corso dei lavori è stato necessario introdurre alcuni nuovi prezzi rispetto a quelli contrattuali, giusta verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 04/08/2022, contenenti n. 5 Nuovi Prezzi desunti da Prezzario regionale del 2019 vigente al momento della progettazione e da regolare analisi valutata sempre ai prezzi vigenti all'epoca della redazione del progetto.

Preso atto che si sono avute nell'esecuzione delle variazioni sulle quantità in più e in meno di alcune lavorazioni che hanno portato ad una maggiorazione degli stessi con un scostamento del 1,181%, contenuto entro il quinto d'obbligo, non alterando la natura generale del contratto, rientrando, in tal senso, nella condizione di modifica applicabile ai rapporti contrattuali prevista dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Rilevato che con verbale redatto in data 27/12/2022 è stata autorizzata la ripresa dei lavori, fissando, tra l'altro, il nuovo termine per dare ultimati gli stessi al 21/02/2023.

Atteso che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/02/2023 come fu accertato dalla D.L. con certificato redatto in data 28/02/2023 e pertanto con giorni 3 (tre) di ritardo rispetto ai termini contrattuali, a seguito del quale, secondo quanto stabilito all'art. 18 del C.S.A., è stata applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori.

Considerato che sono stati riconosciuti e pagati all'impresa esecutrice l'anticipazione nella misura del 20% per un importo di € 115.230,65, oltre I.V.A., n. 3 S.A.L. di cui il SAL n. 1 del 04/08/2022 di € 121.900,00, oltre I.V.A., il SAL n. 2 del 17/02/2023 di € 180.000,00, oltre I.V.A., il SAL n. 3 del 23/03/2023 di € 99.500,00, oltre I.V.A., giusta provvedimenti Dirigenziali di pagamento in atti nel fascicolo, nonché, ai sensi dell'art. 26 del D.L.50/2022 (L. 91/2022), il 1^ SAL-bis (straordinario) dell'importo di € 293.200,31, comprensivo di I.V.A., giusta Determinazione Dirigenziale di pagamento n. 385 del 17/05/2023, relativo ai suddetti SAL emessi.

Vista la nota prot. n. 29971 del 26/10/2023 con la quale il R.U.P. ha trasmesso gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserve dai quali si evince, tra l'altro, lo Stato Finale redatto dalla D.L. in data 03/10/2023.

Vista l'ulteriore nota prot. n. 30815 del 07/11/2023 con la quale il R.U.P., al fine di meglio rappresentare le somme finanziate e le somme spese, ha trasmesso il seguente Quadro Economico Finale rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DELLO STATO FINALE A LAVORI ULTIMATI		
A) LAVORI A MISURA		
Importo dei lavori a base d'asta	825.391,09	
Oneri Sicurezza	<u>3.225,93</u>	
sommano	828.617,02	
Ribasso d'asta del 29,892% SU € 825,391,09	<u>246.725,90</u>	
Restano al netto	578.665,19	
Costi per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	<u>3.225,93</u>	
Sommano i lavori al netto	581.891,12	581.891,12 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori al 22%	128.016,05	
Incentivo funzioni tecniche dipendenti P.A.	16.505,14	
Analisi e Prove di Laboratorio	298,90	
Oneri di conferimento in discarica	14.521,58	
Spese Pubblicità	1.650,66	
Contributo ANAC	375,00	
Sommano	161.367,33	161.367,33 €
B.1) S.a.l. Bis - Art. 26 D.L. 50/2022		293.200,31 €
C) ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti residui	0,00	
Analisi e Prove di Laboratorio	0,00	
Oneri di conferimento in discarica	0,00	
Spese Pubblicità	0,00	
Sommano	0,00	0,00 €
D) ECONOMIE DA ACCANTONAMENTO RIBASSO D'ASTA		
Accantonamento ribasso disponibile dopo aggiudicazione	0,00	
Iva sul ribasso	<u>51.041,24</u>	
Sommano	51.041,24	51.041,24 €
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE		1.087.500,00 €

Visto il Certificato di regolare esecuzione emesso, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 184 del 28/02/2023, redatto dalla D.L. in data 20/10/2023 con il quale viene confermato l'importo del conto finale e che pertanto all'impresa, dedotti gli acconti già corrisposti,

nonché la penale per ritardato ultimazione dei lavori, risulta la seguente situazione contabile finale relativa alle lavorazioni, tenuto conto che i costi della sicurezza pari ad € 3.225,93 sono stati liquidati e pagati con la Determinazione Dirigenziale n. 385 del 17/05/2023:

□ Importo lordo lavori Stato Finale	€ 825.391,09
A detrarre ribasso in ragione del 29,892%	€ 246.725,90
□ Importo Netto Lavori escluso costi della sicurezza	€ 578.665,19

RIEPILOGO STATO FINALE

- Totale Netto dei Lavori	€ 578.665,19
- A dedurre acconti corrisposti:	
-Certificato n° 0 del 26/05/2022 (anticip.20%)	€ 115.230,65
-Certificato n° 0 bis del 29/06/2022 (anticip.10%)	€ 57.615,33
-Certificato n. 1 del 05/08/2022 (1° S.A.L.)	€ 124.600,00
-Certificato n. 2 del 17/02/2023 (2° S.A.L.)	€ 180.000,00
-Certificato n. 3 del 23/03/2023 (3° S.A.L.)	€ 99.500,00
Sommano	€ 576.945,98 € 576.945,98
Credito netto dell'impresa	€ 1.719,21
Penale per ritardo di gg.3 oltre il termine previsto	
Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del C.S.A.	€ 864,24
<u>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</u>	€ 854,97

Preso atto, in ottemperanza al D.M. 143 del 25 giugno 2021, dell'Attestazione di Congruità rilasciata dalla C.E.T.I.M.A. in data 05/09/2023-prot. 202300681TP00/3 con esito positivo in ordine all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori in argomento.

Vista la fattura n. 6/PA del 24/10/2023 emessa dall'impresa esecutrice nell'importo complessivo di € 1.043,06 quale rata di saldo dei lavori eseguiti, di cui € 854,97 quale imponibile ed € 188,09 per I.V.A.

Dato atto che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.

Considerato che ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura al n. 1813 del 25/10/2023.

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € **1.043,06**.

Dato atto che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE.

Visti:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 8/C del 5/4/2023 con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D. lgs 118/2011;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 54 del 07/07/2023 di approvazione del PEG Finanziario 2023- 2025 e ss.mm.e ii.;
- il Decreto n. 64 del 02/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione" con evidenza anche:

- al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

Dato atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva, giusta DURC ON-LINE emesso dall'INAIL in data 16/10/2023 con prot. n. 40766825 ed avente scadenza di validità al 13/02/2024.

Prendere atto che:

- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** corrispondente al n. **H37H20002020001**;
- è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n. **8945526196** da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari.

Dare atto che quanto disposto all'art. 1, comma 32, 1^ periodo, della L. 190/12, viene assolto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", mentre quello riguardante il 3^ periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della deliberazione ANAC n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni.

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”.

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze).

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure.*

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.

Visto il vigente Statuto Provinciale.

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore.

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta.

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023 riguardante la presa d’atto dell’assetto macro-organizzativo dell’Ente e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/06/2023, con il quale è stata confermata, tra gli altri la nomina del Dirigente dell’arch. Falzone Maurizio a Dirigente del Settore 7 e l’assegnazione della posizione di Elevata Qualificazione di cui al Servizio proponente, le cui facoltà di delega risultano esplicitate nella Determinazione Dirigenziale n. 548 del 12/07/2023.

Tanto premesso e ritenuto

PROPONE

1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “**Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. 17 Partanna verso**

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Menfi dal km 3+200 al km 7+100", eseguiti in conformità al contratto d'appalto - Rep. n. 109 del 17/06/2022, reg. a Trapani in data 20/06/2022 – serie 1T num. 4510, nell'importo certificato in nette € **581.891,12**, di cui € 578.665,19 quale importo finale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta ed € 3.225,93 quali costi della sicurezza.

2) **Prendere atto** del Quadro Economico Finale rimodulato come appresso distinto:

QUADRO ECONOMICO DELLO STATO FINALE A LAVORI ULTIMATI		
A) LAVORI A MISURA		
Importo dei lavori a base d'asta	825.391,09	
Oneri Sicurezza	<u>3.225,93</u>	
sommano	828.617,02	
Ribasso d'asta del 29,892% SU € 825,391,09	<u>246.725,90</u>	
Restano al netto	578.665,19	
Costi per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	<u>3.225,93</u>	
Sommano i lavori al netto	581.891,12	581.891,12 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori al 22%	128.016,05	
Incentivo funzioni tecniche dipendenti P.A.	16.505,14	
Analisi e Prove di Laboratorio	298,90	
Oneri di conferimento in discarica	14.521,58	
Spese Pubblicità	1.650,66	
Contributo ANAC	375,00	
Sommano	161.367,33	161.367,33 €
B.1) S.a.l. Bis - Art. 26 D.L. 50/2022		293.200,31 €
C) ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti residui	0,00	
Analisi e Prove di Laboratorio	0,00	
Oneri di conferimento in discarica	0,00	
Spese Pubblicità	0,00	
Sommano	0,00	0,00 €
D) ECONOMIE DA ACCANTONAMENTO RIBASSO D'ASTA		
Accantonamento ribasso disponibile dopo aggiudicazione	0,00	
Iva sul ribasso	<u>51.041,24</u>	
Sommano	51.041,24	51.041,24 €
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE		1.087.500,00 €

3) **Prendere atto** che:

- all'impresa esecutrice è stato corrisposto in corso d'opera, come meglio distinto in premessa, per i lavori di cui al superiore punto il complessivo importo di € **576.945,98**.

- all'impresa esecutrice, secondo quanto stabilito all'art. 18 del C.S.A., è stata applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori avvenuto in data 24/02/2023 con giorni 3 (tre) di ritardo rispetto alla previsione contrattuale del 21/02/2023, scaturendo da ciò un importo pari ad € **864,24**.

- all'impresa esecutrice risulta il credito di € 854,97, secondo quanto scaturito dal seguente riepilogo finale dei lavori:

Totale Netto dei Lavori € **578.665,19** **A dedurre acconti corrisposti:**

Certificato n° 0 del 26/05/2022 (anticip.20%) € 115.230,65

Certificato n° 0 bis del 29/06/2022 (anticip.10%) € 57.615,33

Certificato n. 1 del 05/08/2022 (1° S.A.L.) € 124.600,00

Certificato n. 2 del 17/02/2023 (2° S.A.L.) € 180.000,00

Certificato n. 3 del 23/03/2023 (3° S.A.L.) € 99.500,00

Sommano € **576.945,98** € 576.945,98

Credito netto dell'impresa € **1.719,21**

Penale per ritardo di gg.3 oltre il termine previsto

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del C.S.A. € 864,24

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € **854,97**

4) **Liquidare** in favore dell'impresa esecutrice **Piazza Costruzioni s.r.l.**, corrente in Mussomeli (CL), – P. I.V.A. **01307010858**, relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. 17 Partanna verso Menfi dal km 3+200 al km 7+100” - Decreto MIT n. 123 del 19 marzo 2020, così come proposto dal R.U.P. con nota prot. n. 29971 del 26/10/2023, la **rata di saldo** dei lavori ammontante ad € **1.043,06**, di cui € 854,97 quale imponibile ed € 188,09 per IVA al 22%, quest'ultima da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, che risulta reimputata come segue:

Fase della spesa - Classificazione D.Lgs. 118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2023)
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8909	Finanziamento MIT Decreto n. 123/2020	1063	€ 1.043,06

5) **Pagare** in favore dell'impresa esecutrice **Piazza Costruzioni s.r.l. - P. I.V.A. 01307010858**, mediante accredito sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), giusta attestazione dell'O.E. assunta al prot. n. 15340 del 20/05/2022, l'importo complessivo di € **1.043,06**, di cui € 854,97 quale imponibile ed € 188,09 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, a saldo della fattura **n. 6/PA del 24/10/2023**, acclarata in data 25/10/2023 al prot. n. 29690, **registrata al RUF con il n. 1813 del 25/10/2023**, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario, quale **rata di saldo** dei lavori eseguiti.

6) **Accertare** la somma di € **188,09** al Capitolo di entrata n. 910301 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Piazza Costruzioni s.r.l.	fattura n. 6/PA del 24/10/2023 R.U.F. n. 1813 del 25/10/2023	2023	910102	€ 188,09	9-100-1	E.901.01.02.001

7) **Emettere** reversale d'incasso di € **188,09** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014.

8) **Disporre** che il Servizio Bilancio, a conclusione della fase di pagamento di cui sopra, dovrà provvedere ad inserire nel fascicolo n. 118/2021 i riscontri finanziari previsti per la rendicontazione della spesa.

9) **Dare atto** che:

- è stata accertata la regolarità contributiva, giusta DURC prot. INAIL n. 40766825 ed avente scadenza di validità al 13/02/2024, che alla presente si allega;
- il presente provvedimento tiene conto del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025 approvato con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, con i poteri del Consiglio, n. 01 del 05/07/2023;
- il presente provvedimento tiene conto del Decreto Commissariale n. 54 del 07/07/2023, adottato con i poteri del Presidente, di approvazione, ai sensi dell'art. 159 del T.U.EE.LL., del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2023/2025;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

10) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Massimo Castiglione, per il seguito di competenza in esito al presente provvedimento e per aggiornare lo stato della BDAP nel M.E.F. tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs.229/2011.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

11) **Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016".

12) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORE BENIVEGNA
