

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## 5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

<b>Oggetto:</b>	<del>Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Monteleone</del> e Istituto di Istruzione Superiore I.P. Servizi Commerciali e Socio Sanitari allocati nell'immobile sito in Via Socrate n°23 Trapani Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto elettrico e opere varie. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore della Ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi eliminazione residuo. CUP: H92B17000300003 - CIG: Z7B2121F66
-----------------	---

**CIG:** Z7B2121F66

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14 del 17-01-2019

N. Generale 24 del 17-01-2019

### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE**

Patrizia Murana

\_\_\_\_\_  
*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## 5<sup>^</sup> Settore

1<sup>^</sup> SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA -  
A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 15 del 10-01-2019

<b>Oggetto:</b>	<del>Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Monteleone</del> e Istituto di Istruzione Superiore I.P. Servizi Commerciali e Socio Sanitari allocati nell'immobile sito in Via Socrate n°23 Trapani Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto elettrico e opere varie. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore della Ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi eliminazione residuo. CUP: H92B17000300003 - CIG: Z7B2121F66
-----------------	---

## Il Responsabile del Procedimento

### Premesso che:

i tecnici del Servizio Tecnico Edilizia Patrimoniale e Scolastica di questo Ente, a seguito di apposito sopralluogo presso l'immobile sito in Trapani, Via Socrate n°23, ove sono allocati gli Istituti Scolastici in oggetto, hanno definito gli interventi da eseguire per l'adeguamento dell'impianto elettrico n°15/5000161/TP e n°15/500156/TP alle prescrizioni del rapporto di verifica dell'INAIL di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 462/200, trasmesso dai Dirigenti Scolastici degli Istituti stessi con note prot. n°16789 del 17/05/2017 e n°29055 del 15/09/2017;

è stato, quindi, redatto il relativo progetto, dell'importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 34.731,80 per lavori, € 4.803,64 quali costi per la sicurezza, ed € 20.461,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato mediante Determinazione Dirigenziale di questo 5<sup>o</sup> Settore n°678 datata 11/12/2017 con la quale è stata anche formalizzata l'autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, selezionando le ditte da invitare a presentare offerta dal vigente Albo degli operatori economici, istituito da questa Amministrazione mediante Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, n°148 del 29/12/2016 e successiva n°96 del 30/10/2017, nonché operata la prenotazione di impegno n°2515/2017 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole";

esperita la gara il Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, ha trasmesso il relativo verbale prot. n°42233 del 20/12/2017, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lg. 33/2013, nel quale lo stesso propone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi a favore dell'Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi, risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 36,666% sul prezzo posto a base di gara per lavori di € 34.734,80 e cioè per l'importo

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

netto di € 21.998,94 oltre i costi per la sicurezza in ragione di € 4.803,64 per complessivi € 26.802,58 determinando il quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta	€ 34.734,80		
costi per la sicurezza	€ 4.803,64		
Importo totale lavori	€ 39.538,44	€ 39.538,44	
ribasso 36,666%		€ 12.735,86	
contratto		€ 26.802,58	
Somme a disposizione dell'amm.ne:			
IVA 22%	€ 5.896,57		
autorità per la vigilanza	€ 30,00		
Imprevisti	€ 7.907,69		
assicurazione professionle	€ 400,00		
Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/201	€ 790,77		
Oneri a discarica	€ 2.634,64		
economie di ribasso	€ 12.735,86		
economia da IVA	€ 2.801,89		
Totale compl. Somme a disposizione	€ 33.197,42	€ 33.197,42	
Totale importo progetto		€ 60.000,00	

con Determinazione Dirigenziale n°76 datata 8/2/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione precisando contestualmente che *“l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come espressamente previsto all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di successivo provvedimento”*;

completata la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa di cui sopra in sede di gara, è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva giusta Determinazione Dirigenziale n°152 del 23/3/2018 nonché il relativo impegno di spesa al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” reimputato al n°945/2018;

è stato, quindi, sottoscritto il relativo contratto sotto forma di “Lettera Commerciale” ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., registrata nel Registro dei Contratti in forma privatistica in data 14/5/2018 al n°4;

durante il corso dei lavori, è stato segnalato da parte del Dirigente scolastico, che risultavano asportati i cavi di alimentazione del gruppo pompe antincendio ed inoltre, avendo modo di ispezionare meglio gli impianti di cui trattasi, sono state rilevate ulteriori anomalie che non era stato possibile accertare in fase di progettazione ed è stato, quindi, necessario redigere una perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che contempla l’utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d’asta, della cui approvazione tecnica si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°369 del 19/7/2018;

per effetto della citata perizia di variante l'importo netto per lavori ammonta ad € 38.312,75 rimanendo invariato l'importo complessivo progettuale di € 60.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta	€ 53.937,14		
costi per la sicurezza	<u>€ 4.152,20</u>		
Importo totale lavori	<u>€ 58.089,34</u>	€ 58.089,34	
ribasso 36,666%		<u>€ 19.776,59</u>	
contratto		<u>€ 38.312,75</u>	
Somme a disposizione dell'amm.ne:			
IVA 22%	€ 8.428,81		
autorità per la vigilanza	€ 30,00		
Imprevisti	€ 0,00		
assicurazione professione	€ 0,00		
Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/201	€ 1.161,78		
Oneri a discarica	€ 2.634,64		
economie di ribasso	€ 0,00		
economia da IVA	€ 0,00		
economia	€ 9.432,02		
Totale compl. Somme a disposizione	<u>€ 21.687,25</u>	<u>€ 21.687,25</u>	
Totale importo progetto		<u>€ 60.000,00</u>	

l'impresa ha firmato lo schema dell'atto aggiuntivo senza riserve in data 6/7/2018 ove è prevista una proroga di gg. di giorni 30, che tiene conto dei maggiori lavori che è stato registrato nel registro dei contratti in forma privatistica al n°8 in data 27/7/2018;

con nota prot. n°47488 del 14/12/2018 il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- i lavori sono stati consegnati in data 20/4/2018 per essere ultimati entro gg. 90 come previsto all'art. 14 del C.S.A. e cioè entro il 18/7/2018;
- a seguito della perizia di variante, sopra specificata, è stata concessa una proroga di gg. 30 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risultava fissato per il **5/9/2018**;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 5/9/2018 entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/9/2018;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 46.360,00 di cui € 38.000,00 quale imponibile ed € 8.360,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°502 del 14/11/2018;
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 38.284,95;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 284,95 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 3/12/2018 ed allegato alla nota prot. n°47488 del 14/12/2018 ove risulta che è possibile pagare a favore della Impresa esecutrice DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi la somma di € 284,95 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

**Rilevato che** il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con la reitera nota prot. n°47488 del 14/12/2018 ha accertato una minore spesa di € 12.130,57 che è possibile eliminare fermo restando che, nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016 la somma relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico del progetto stesso, ammontate ad € 1.161,78, dovrà essere mantenuta nell'impegno a suo tempo assunto come sopra specificato;

**Vista** la fattura n°64/PA del 18/12/2018 emessa dall'Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell'importo complessivo di € 347,63 di cui € 284,95 quale imponibile ed € 62,68 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

**Accertato che** la spesa trova copertura ai residui del cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" reimputato al n°945/2018;

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

**Dato atto:**

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 347,63;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. prot. n°13619736 richiesto in data 26/10/2018 con scadenza il 23/2/2019 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T. P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°13 del 29/01/2018 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
  - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
  - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°Z7B2121F66 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H92B17000300003;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n°26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

### **Considerato che**

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°1833 in data 20/12/2018;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

**Ritenuto**, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione/pagamento della somma di € 347,63;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ....”;

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**Vista** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n° 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l'ing. Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell'art. 74 c.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale n°12 del 4/12/2018;

## **PROPONE**

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°47488 del 14/12/2018 relativi ai Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto elettrico e opere varie presso l'Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Monteleone e Istituto di Istruzione Superiore I.P. Servizi Commerciali e Socio Sanitari – allocati nell'immobile sito in Via Socrate n°23 – Trapani, dai quali risulta che:
- i lavori sono stati consegnati, all'impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi, come in narrativa specificato, in data 20/4/2018 per essere ultimati entro gg. 90 come previsto all'art. 14 del C.S.A. e cioè entro il 18/7/2018;
  - a seguito della perizia di variante, sopra specificata, è stata concessa una proroga di gg. 30 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risultava fissato per il **5/9/2018**;
  - la relativa ultimazione è avvenuta il 5/9/2018 entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/9/2018;
  - durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 46.360,00 di cui € 38.000,00 quale imponibile ed € 8.360,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°502 del 14/11/2018;
  - l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 38.284,95;
  - al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 284,95 oltre IVA;
  - l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
  - i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 3/12/2018 ed allegato alla nota prot. n°47488 del 14/12/2018 ove risulta che è possibile pagare a favore della Impresa esecutrice DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi la somma di € 284,95 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

- 2) **Liquidare** in favore dell'Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – con sede in Alcamo Via Pina Bernardo, 36 - l'importo di € 347,63 di cui € 284,95 quale imponibile ed € 62,68 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 quale saldo dei lavori di cui al punto 1) dalla stessa eseguiti giusta fattura n°64/PA del 18/12/2018 registrata al RUF al n°1833 in data 20/12/2018, che risulta impegnata come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2018)

- 3) **Pagare** in favore dell'impresa DI.BI.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede in Alcamo, Via Pina Bernardo, 36 - P.I.: 02510310812 la somma complessiva di € 341,63 cui € 284,95 quale imponibile ed € 62,68 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura n°64/PA del 18/12/2018, assunta al protocollo in entrata n°47939 in data 19/12/2018 e registrata al RUF al n°1833 in data 20/12/2018, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

- 4) **Accertare** la somma di € 62,68 al Capitolo di entrata n°910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
DI.BI.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi	n°64/PA n°1833/20 18	2019	910102	€ 62,68	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 5) **Emettere** reversale d'incasso di € 62,68 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

- 6) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

- 7) **Eliminare** il residuo di € 12.130,57 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come in narrativa specificato, giusta nota del Responsabile del procedimento port. n°47488 del 14/12/2018 mantenendo nell'impegno la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.161,78, nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016;
- 8) **Dare atto** che:
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
  - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"
- 9) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Clelia Todaro

---