

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 Codice Intervento 01071.19.TP. Lavori sulla S.P. n. 56 Campobello verso Menfi" al Km. 8+900. Ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per mt. 500 circa. CUP 37H18001010001- CIG 8566507934Liquidazione e Pagamento 2^ S.A.L. - Presa d'atto della perizia di variante.
-----------------	--

CIG: 8566507934

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1172 del 20-12-2021

N. Generale 2106 del 20-12-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. **1192** del **16-12-2021**

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 Codice Intervento 01071.19.TP. Lavori sulla S.P. n. 56 Campobello verso Menfi" al Km. 8+900. Ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per mt. 500 circa. CUP 37H18001010001- CIG 8566507934Liquidazione e Pagamento 2^ S.A.L. - Presa d'atto della perizia di variante.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- l'intervento relativo ai **“Lavori sulla S.P. n. 56 – Campobello verso Menfi” al Km. 8+900. Ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per mt. 500 circa** rientra nel piano quinquennale 2019/2023 dei finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al Decreto (MIT) n. 49 del 16 febbraio 2018, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 1057 del 25/01/2019, acclarata in pari data al prot. n. 4613 e che si sviluppa su tre annualità 2019, 2020 e 2021 secondo il cronoprogramma delle attività approvato come da scheda inviata con prot. n. 41228 del 31/10/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 362 del 17/11/2020, il Dirigente del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai lavori di cui sopra nell'importo complessivo di € 910.000,00, di cui € 607.660,34 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza in ragione di € 29.314,79 ed € 302.339,66;
- con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 17/03/2021 dello Staff Gare e Contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, in favore dell'O.E. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP., corrente in Mussomeli (CL) con il ribasso percentuale del 33,152%, sul prezzo posto a base di gara di € 578.345,55, al netto dei costi della sicurezza anzidetti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 30/03/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 795.684,48, a valere sui fondi del Ministero (Cap. n. 8675);

- con contratto stipulato in forma pubblica, giusto Rep. n. 98 del 25/05/2021, reg. a Trapani in data 01/06/2021 – serie 1T num. 3625, sono stati appaltati i lavori in questione al suddetto O.E. per l'importo di € 415.927,22, secondo il seguente Quadro Economico così definito:

<u>QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE</u>	
Importo per l'esecuzione dei Lavori (soggetto a ribasso)	578.345,55 €
Importo per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	29.314,79 €
Importo lordo dei lavori	607.660,34€
Ribasso d'asta in ragione del 33,152%	- 191.733,12€
Importo netto dei lavori, esclusi costi della sicurezza	386.612,43€
Costi della sicurezza	29.314,79 €
<u>Importo netto dei lavori, inclusi costi della sicurezza</u>	<u>415.927,22€</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Attività di rilievo e/o indagini e/o altre attività specialistiche di cui:	
- Esecuzione indagini, come definite da contratto di subappalto prot. 17058 del 25/05/2020	9.350,04€
- IVA al 22%	2.057,01€
ANAC	375,00€
Imprevisti	23.098,56€
Spese tecniche di collaudo	10.150,40€
Spese tecniche di cui:	
- Progettazione definitiva ed esecutiva, Relazione geologica, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	62.360,80€
- Contributi previdenziali al 4%	2.494,43€
- IVA al 22%	14.268,15€
Incentivi entro 2% - art. 113	8.000,00€
Controlli di accettazione, prove di laboratorio sui materiali ad uso strutturale, prove di carico su pali e su struttura stradale	16.000,00€
Oneri di conferimento a discarica	18.000,00€
Spese di pubblicità	2.500,00€
IVA ed eventuali altre imposte (22%)	91.503,99 €
<u>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</u>	<u>260.158,38</u>
Accantonamento ribasso d'asta offerto in sede di gara	191.733,12

IVA afferente il ribasso d'asta offerto	42.181,29
Totale economie per accantonamento ribasso d'asta	<u>233.914,40</u>
<u>TOTALE</u>	<u>910.000,00</u>

Preso atto che l'Arch. Lucio Puleo facente parte, nella qualità di Direttore dei Lavori, del R.T.P. Engineering Group s.r.l., corrente in Enna, aggiudicatario del Servizio, come da contratto stipulato sulla piattaforma Me.P.A. in data 27/03/2020, acclarato al prot. n. 11879 in pari data, registrato in forma privatistica al n. 25 del 27/05/2020, con verbale del 09/06/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. 49/2018, ha proceduto alla consegna dei lavori alla predetta impresa;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 22/07/2021 si è proceduto al pagamento dell'anticipazione sui lavori di € 83.185,44, oltre I.V.A. per € 18.300,80;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si è palesata la necessità di avviare delle azioni finalizzate alla risoluzione di criticità emerse da circostanze impreviste ed imprevedibili, finalizzate a garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere, non alterando la tipologia generale dei lavori né la natura stessa del contratto, per cui la predetta D.L. in data 20/10/2021 ha redatto apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018 dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con l'introduzione di nuove categorie di lavori e n. 5 nuovi prezzi, che ha conseguito il parere favorevole all'approvazione da parte del R.U.P. con propria relazione redatta in data 25/10/2021.

Dato atto che la variante in questione, contenuta entro l'importo originario del progetto di € 910.000,00, ha comportato un incremento dell'importo contrattuale nella misura del 10,355% per un importo netto contrattuale aggiuntivo pari a € 43.067,78, rientrante nel quinto d'obbligo, che da € 415.927,22, al netto del ribasso d'asta, passa a € 458.995,00, compreso i costi della sicurezza che da € 29.314,79 passano a € 33.243,55;

Dato atto che per detto aumento della prestazione, per il cui maggiore importo sono state utilizzate le somme a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'accantonamento del Ribasso d'Asta, è applicabile nei confronti dell'impresa esecutrice la prescrizione di cui all'art. 106, comma 12, del citato D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che la suddetta impresa mediante sottoscrizione in data 20/10/2021 dell'Atto di Sottomissione, con il quale, tra l'altro, sono stati concordati i n. 05 nuovi prezzi, si è obbligata ad eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto in variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e a darli ultimati entro lo stesso termine contrattuale;

Dato atto che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

<u>QUADRO ECONOMICO PERIZIA</u>	
Importo per l'esecuzione dei Lavori (soggetto a ribasso)	636.894,82 €
Importo per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	33.243,55 €
Importo lordo dei lavori	670.138,37€

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Ribasso d'asta in ragione del 33,152%	- 211.143,37€
Importo netto dei lavori, esclusi costi della sicurezza	425.751,45€
Costi della sicurezza	33.243,55€
<u>Importo netto dei lavori, inclusi costi della sicurezza</u>	<u>458.995,00€</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Attività di rilievo e/o indagini e/o altre attività specialistiche di cui:	
- Esecuzione indagini, come definite da contratto di subappalto prot. 17058 del 25/05/2020	9.350,04€
- IVA al 22%	2.057,01€
ANAC	375,00€
Imprevisti	778,27€
Spese tecniche di collaudo	3.000,00€
Spese tecniche di cui:	
- Progettazione definitiva ed esecutiva, Relazione geologica, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	62.360,80€
- Contributi previdenziali al 4%	2.494,43€
- IVA al 22%	14.268,15€
Incentivi entro 2% - art. 113	8.000,00€
Controlli di accettazione, prove di laboratorio sui materiali ad uso strutturale, prove di carico su pali e su struttura stradale	8.000,00€
Oneri di conferimento a discarica	2.928,00€
Spese di pubblicità	2.500,00€
IVA ed eventuali altre imposte (22%)	100.978,90€
<u>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</u>	<u>217.090,60</u>
Accantonamento ribasso d'asta offerto in sede di gara	191.733,12
IVA afferente il ribasso d'asta offerto	42.181,29
<u>Totale economie per accantonamento ribasso d'asta</u>	<u>233.914,40</u>
<u>TOTALE</u>	<u>910000,00</u>

Preso atto che le superiori circostanze risultano dettagliate con la nota prot. n. 35581 del 07/12/2021 di trasmissione dei relativi elaborati a firma del R.U.P., Geom. Giovan Battista Culcasi;

Atteso che con la citata nota prot. n. 35581, il Responsabile Unico del Procedimento ha certificato, altresì, di potersi pagare in favore della ditta La Gardenia Costruzioni Soc.Coop. l'importo di € **145.869,25** oltre I.V.A., relativa al 2^a S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 29/10/2021;

Preso atto che con provvedimento Dirigenziale n. 835 del 07/10/2021 si è proceduto al pagamento in favore dell'impresa esecutrice dell'importo di € 227.645,33, oltre I.V.A., relativo al 1^a S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 23/08/2021.

Visto il certificato di pagamento n. 2 redatto dalla D.L. in data 02/11/2021, dal quale si evince che si può pagare all'impresa esecutrice l'importo di € **145.869,25**, oltre I.V.A., pari alla differenza tra l'importo di 425.751,44 quale importo totale del S.A.L. e l'importo di € 313.125,74 quale totale delle detrazioni (€ 2.294,97 – ritenuta per infortuni 0,5%, + € 227.645,33 – certificati precedenti + € 83.185,44 – recupero quota parte anticipazione);

Vista la fattura n. PA55 del 01/12/2021, acclarata al prot. n. 35013 del 02/12/2021, dell'importo complessivo di € 177.960,49, di cui € 145.869,25 quale imponibile ed € 32.091,24 per I.V.A. emessa dall'impresa esecutrice La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. per il pagamento del secondo S.A.L.;

Dato atto che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.;

Considerato che ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura anzidetta al n. **2122** del **06/12/2021**;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto che, in ordine a quanto stabilito dall'anzidetta Delibera CIPE, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., e che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € **177.960,49**;

Dato atto che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, con Delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 9 del 05/05/2021;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021-2023 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 10 del 05/05/2021;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 48 del 05/05/2021 di approvazione, ai sensi dell'art. 159 del TUEL, del PEG per l'esercizio 2021;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 29 del 31/03/2021, e in particolare del punto 1.11 "Meccanicismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- c) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo della istanza ad iniziativa di parte, ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo;

Dato atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva, giusta DURC ON LINE emesso dall'INAIL in data 02/12/2021 con prot. n. 30445025 ed avente scadenza di validità al 01/04/2022 e che alla presente si allega;

Prendere atto che:

- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** corrispondente al n. **H37H18001010001**;
- è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n. **8566507934** da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Considerato che nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti è stato rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11, comma 1/ter, del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L. e delle Direttive Segretariali prot. n. 10599 del 24/03/2014 e prot. n. 5754 del 19/02/2015;

Dare atto che quanto disposto all'art. 1, comma 32, 1° periodo, della L. 190/12, viene assolto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della deliberazione ANAC n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....";

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (.o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visto il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/04/2020 di "Modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani" con la quale, tra l'altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 04/12/2018 che prevede "di dare atto che con decorrenza dall'1 dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D. Lgs.n. 267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione";

Tanto premesso e ritenuto

P R O P O N E

- 1) Prendere atto** della perizia di variante relativa ai "**Lavori sulla S.P. n. 56 – Campobello verso Menfi**" al **Km. 8+900. Ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per mt. 500 circa**", trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 35581 del

07/12/2021, sulla quale lo stesso in data 25/10/2021 ha espresso parere favorevole all'approvazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- 2) **Prendere atto** che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

<u>QUADRO ECONOMICO PERIZIA</u>	
Importo per l'esecuzione dei Lavori (soggetto a ribasso)	636.894,82 €
Importo per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	33.243,55 €
Importo lordo dei lavori	670.138,37€
Ribasso d'asta in ragione del 33,152%	- 211.143,37€
Importo netto dei lavori, esclusi costi della sicurezza	425.751,45€
Costi della sicurezza	33.243,55€
<u>Importo netto dei lavori, inclusi costi della sicurezza</u>	<u>458.995,00€</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Attività di rilievo e/o indagini e/o altre attività specialistiche di cui:	
- Esecuzione indagini, come definite da contratto di subappalto prot. 17058 del 25/05/2020	9.350,04€
- IVA al 22%	2.057,01€
ANAC	375,00€
Imprevisti	778,27€
Spese tecniche di collaudo	3.000,00€
Spese tecniche di cui:	
- Progettazione definitiva ed esecutiva, Relazione geologica, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	62.360,80€
- Contributi previdenziali al 4%	2.494,43€
- IVA al 22%	14.268,15€
Incentivi entro 2% - art. 113	8.000,00€
Controlli di accettazione, prove di laboratorio sui materiali ad uso strutturale, prove di carico su pali e su struttura stradale	8.000,00€
Oneri di conferimento a discarica	2.928,00€
Spese di pubblicità	2.500,00€
IVA ed eventuali altre imposte (22%)	100.978,90€
<u>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</u>	<u>217.090,60</u>

Accantonamento ribasso d'asta offerto in sede di gara	191.733,12
IVA afferente il ribasso d'asta offerto	42.181,29
Totale economie per accantonamento ribasso d'asta	<u>233.914,40</u>
TOTALE	<u>910000,00</u>

- 3) **Prendere atto** che per i lavori di cui al superiore punto, il R.U.P., Geom. Giovan Battista Culcasi, con la citata nota prot. n. 35581 del 07/12/2021, ha certificato di potersi pagare, secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del C.S.A. quale **2^ S.AL.** dei lavori eseguiti a tutto il 29/10/2021, in favore dell'impresa esecutrice **LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.**, l'importo di € **145.869,25**, oltre I.V.A., pari ad € 32.091,24;
- 4) **Liquidare** in favore dell'impresa esecutrice **LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.**, corrente in Mussomeli (CL) – **P. I.V.A. 01204270852**, relativamente ai lavori di cui al superiore punto, il complessivo importo di € **177.960,49**, di cui € 145.869,25 quale imponibile ed € 32.091,24 per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, che risulta imputata come segue:

Classificazione D.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8675	Finanziamento MIT Decreto n. 49/2018	852 – sub 1)	€ 93.
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8675	Finanziamento MIT Decreto n. 49/2018	15	€ 84

- 5) **Pagare** in favore dell'impresa esecutrice **LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.**– P. I.V.A. 01204270852, mediante accreditamento sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), corrispondente a quanto indicato all'art. 6 del contratto d'appalto Rep. n. 98 del 25/05/2021, a saldo della fattura n. **PA 33** del **29/09/2021**, acclarata in pari data al prot. n. 28053, registrata al n. 1667 del 29/09/2021, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario, **previo accertamento delle**

risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm. e ii., il complessivo importo di € **177.960,49**, di cui € 145.869,25 quale imponibile ed € 32.091,24 per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, relativo al 1^ S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 23/08/2021;

- 6) Accertare** la somma di € **32.091,24** al Capitolo di spesa n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Debitore	Fattura RUF	Esercizio esigibilità				
			Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	n. PA55 del 01/12/2021 2122 del 06/12/2021	2021	910102	€ 32.091,24	9-100-1	E.901.01.02.001

- 7) Emettere** reversale d'incasso di € **50.081,97** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 8) Dare atto** che è stata accertata la regolarità contributiva, DURC ON-LINE emesso dall'INAIL in data 02/12/2021 con prot. n. 30445025 ed avente scadenza di validità al 01/04/2022, che alla presente si allega;
- 9) Disporre** che il Servizio Bilancio, a conclusione della fase di pagamento di cui sopra, dovrà provvedere ad inserire nel fascicolo n. 627/19 i riscontri finanziari previsti per la rendicontazione della spesa;
- 10) Dare atto** che:
- che il presente provvedimento tiene conto del Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione commissariale, assunti i poteri del Consiglio, n. 10 del 05/05/2021;
 - la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
 - è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- 11) Notificare** il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giovan Battista Culcasi, per il seguito di competenza in esito al presente provvedimento e per aggiornare lo stato della BDAP nel M.E.F. tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs.229/2011;
- 12) Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi Gara e contratti" - "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
- 13) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORE BENIVEGNA
