

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Lavori di completamento degli impianti dell'ex mobilificio Cantù sito in via Castellammare angolo via Valderice.Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo lavori.CUP: H95I20000100003 CIG: 8565212C88
-----------------	---

CIG: 8565212C88

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 392 del 03-05-2022

N. Generale 708 del 03-05-2022

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 399 del 26-04-2022

Oggetto:	Lavori di completamento degli impianti dell'ex mobilificio Cantù sito in via Castellammare angolo via Valderice.Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo lavori.CUP: H95I20000100003 CIG: 8565212C88
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Visto il provvedimento n. 510 del 28/12/2020 con il quale il Dirigente del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione ha approvato, in linea amministrativa, il progetto dei **Lavori di completamento degli impianti dell'ex mobilificio Cantù sito in via Castellammare angolo via Valderice**, nell'importo complessivo di € **144.639,30**, di cui € 96.939,42 per lavori a base d'asta, € 3.027,89 costi per la sicurezza ed € 44.671,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, avvenuto tramite confronto concorrenziale e R.d.O. condotto in Me.Pa., a cura del Responsabile Unico del Procedimento, quale Punto Ordinante, mediante procedura di **Affidamento Diretto**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e con il criterio di aggiudicazione del **Minor Prezzo**, di cui all'art. 36, comma 9-bis dello stesso Decreto, con Determinazione Dirigenziale del predetto Settore n. 68 del 07/02/2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all'impresa Grimaudo Giuseppe, corrente in Alcamo (TP), con il ribasso del 31,1581%.

Preso atto che, a seguito dell'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, mediante provvedimento Dirigenziale n. 148 del 01/03/2020 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'efficacia dell'aggiudicazione in favore della predetta impresa per l'importo contrattuale, al netto dell'anzidetto ribasso, di € **69.762,83**, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 3.027,89.

Atteso che i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'O.E. anzidetto il 09/03/2021 per essere ultimati entro il 08/04/2021, così come da verbale redatto in pari data dal

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

D.L., Arch. Giuseppe Rivetti, nominato con il citato provvedimento n. 510 del 28/12/2020.

Atteso che con contratto stipulato in Me.Pa. (R.d.O. n. 2722054) e registrato al n. 95 del 06/04/2021 nel registro dei contratti privatistici, l'O.E. Grimaudo Giuseppe, corrente in Alcamo (TP), ha assunto i lavori in argomento per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 31,1581%, di € 69.762,83, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 3.027,89, da cui è scaturito il seguente quadro economico:

Importo totale dei lavori	€ 99.967,31	
a dedurre oneri della sicurezza	€ 3.027,89	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 96.939,42	
a dedurre ribasso d'asta 31,1581%		€ 30.204,48
Restano	€ 66.734,94	
oneri della sicurezza	€ 3.027,89	
Importo contrattuale	€ 69.762,83	€ 69.762,83
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 22%		€ 15.347,82
Spese tecniche relative al RUP 2%		€ 1.999,35
Spese tecniche	€ 8.419,85	
IVA, INPS e CNPAIA su spese tecniche		€ 2.263,25
Imprevisti	€ 9.996,73	
Ribasso d'asta	€ 30.204,48	
Iva su ribasso	€ 6.644,99	
Totale Somme	€ 74.876,47	€ 74.876,47
TOTALE PROGETTO FINANZIATO		€ 144.639,30

Preso atto che l'impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la garanzia definitiva mediante fideiussione n. 2021/13/6593839 rilasciata dalla società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., acquisita al prot. n. 8118 del 19/03/2021.

Considerato che, a seguito di richiesta avanzata dalla suddetta impresa, assunta al prot. n. 10081 del 07/04/2021, il R.U.P. con nota prot. n. 10566 del 12/04/2021 ha concesso una proroga di gg. 30 all'ultimazione dei lavori addivenendo al nuovo termine del 07/05/2021.

Tenuto conto che si è reso necessario redigere in data 07/07/2021 apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che non ha alterato la natura dell'opera, migliorandone gli interventi originariamente previsti, e rientrando nella fattispecie prevista dal citato art. 106, comma 7 (non eccede il 50% del valore del contratto iniziale), per cui ha conseguito in data 09/07/2021 l'approvazione da parte del R.U.P.

Dato atto che la variante in questione, contenuta entro l'importo originario del progetto di € 144.639,30 e di si è preso atto con provvedimento Dirigenziale n. 658 del 09/08/2021, ha comportato un incremento dell'importo contrattuale nella misura del 46,44% per un importo netto contrattuale aggiuntivo pari a € 32.397,40, che da € 69.762,83, al netto del ribasso d'asta, passa a € 102.160,23, compreso i costi della sicurezza che ascendono ad € 10.602,56;

Dato atto che per la redazione della suddetta variante la superiore somma è stata reperita utilizzando l'importo degli "Imprevisti" e parte del "Ribasso d'Asta", da cui risulta il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

Importo dei lavori	€ 143.599,57	
a dedurre Costi della Sicurezza	€ 10.602,56	
Importo a base d'asta	€ 132.997,01	
a dedurre ribasso 31,1581%	€ 41.439,34	
Restano	€ 91.557,67	
Oneri Sicurezza	€ 10.602,56	
Importo Contrattuale di Variante	€ 102.160,23	€ 102.160,23

Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
IVA 22%	€ 22.475,25	
Spese tecniche relative al RUP 2%	€ 2.043,20	
Spese tecniche	€ 8.419,85	
IVA, INPS e CNPAIA su spese tecniche	€ 2.263,25	
Economie	€ 7.277,52	
Totale somme	€ 42.479,07	€ 42.479,07

TOTALE PROGETTO FINANZIATO € 144.639,30

Considerato che i lavori in questione, per la redazione della suddetta perizia di variante, sono stati sospesi a decorrere dal 05/05/2021 e prorogati di ulteriori giorni 30 (trenta) concessi con la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.

Atteso che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **14/10/2021** come fu accertato con certificato emesso il 19/10/2021 e quindi entro i termini contrattuali, dal Direttore Operativo, Geom. Giovanna Bertolino, facente funzioni di D.L., in quanto nel frattempo l'Arch. Giuseppe Rivetti è stato posto in quiescenza.

Vista la nota prot. n. 11032 del 05/04/2022 con la quale il R.U.P., Arch. Antonino Gandolfo, ha trasmesso gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dall'impresa, senza riserve, dai quali si evince che:

- lo Stato Finale, sottoscritto dall'impresa esecutrice in data 14/10/2021, riporta il seguente riepilogo: importo netto dei lavori eseguiti € **102.160,23**, importo dell'anticipazione € 20.928,85, importo dei n. 2 certificati di pagamento € 80.720,00;

- è stato redatto in data 29/03/2022 dalla D.L., ai sensi dell'art. 102 del richiamato Decreto, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale viene confermato l'importo del conto finale e che pertanto all'impresa, dedotta l'anticipazione e dedotti i n. 2 acconti corrisposti in corso d'opera, giusta certificato di pagamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/05/2021 e a tutto il 14/10/2021 di complessivi € **80.720,00**, è dovuta a saldo la somma di € **511,38**, oltre I.V.A.

Vista la fattura n. 001000052022 del 05/04/2022 emessa dall'impresa esecutrice nell'importo complessivo di € 623,88 quale rata di saldo dei lavori eseguiti, di cui € 511,38 quale imponibile ed € 112,50 per I.V.A.

Dato atto che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.

RICHIAMATE le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

DATO ATTO che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., risultando che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € **623,88**.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **RICORRENTE**;

- il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, con proprio Decreto n. 29 del 11/04/2022, secondo quanto previsto dall'art. 228, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.e ii., e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ha approvato le risultanze relative ai residui attivi e/o passivi reimputando all'esercizio finanziario 2021 gli impegni assunti nell'esercizio 2021 e nella fattispecie reimputando la superiore prenotazione d'impegno al **n. 736 – sub 1**).

Visti:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 3 adottata in data 25.01.2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 27/01/2022;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 di approvazione, ai sensi dell'art. 159 del TUEL, del PEG finanziario 2022-2024.

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 29 del 31/03/2021, e in particolare del punto 1.11 "Meccanicismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- c) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo della istanza ad iniziativa di parte, ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura al n. **681 del 21/04/2022**;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti non è stato possibile rispettare l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11, comma 1/ter, del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L. e delle Direttive Segretariali prot. n. 10599 del 24/03/2014 e prot. n. 5754 del 19/02/2015, in quanto si era in attesa di ricevere la regolarità contributiva pervenuta in data 19/04/2022.

DATO ATTO del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva, giusta DURC ON-LINE emesso dall'INAIL in data 08/02/2022 con prot. n. 31360877 ed avente scadenza di validità al 08/06/2022.

DATO ATTO che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012, viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" e quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della Delibera AVCP

n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni;

DATO ATTO che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. **8565212C88** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

DATO ATTO che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il C.U.P. corrispondente al n. **H95I20000100003**.

VISTO l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

VISTO il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/04/2020 di "Modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani" con la quale, tra l'altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 04/12/2018 che prevede "di dare atto che con decorrenza dall'1 dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D. Lgs.n. 267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione";

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di completamento degli impianti dell'ex mobilificio Cantù sito in via Castellammare angolo via Valderice", eseguiti in conformità al contratto d'appalto, sottoscritto in Me.Pa. (R.d.O. n. 2722054) e registrato al n. 95 del 06/04/2021 nel registro dei contratti privatistici, nell'importo certificato in nette € **69.762,83**, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 3.027,89.

Prendere atto che all'impresa appaltatrice, essendo stato corrisposto in corso d'opera l'anticipazione di € 20.928,85 e n. 2 acconti, giusta certificati di pagamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/05/2021 e 14/10/2021 di complessivi € **80.720,00**, è dovuta a saldo la somma di € **511,38**, oltre I.V.A.

Liquidare la complessiva somma di € **623,88**, di cui € 511,38 quale imponibile ed € 112,50 per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, in favore della ditta **Grimaudo Giuseppe, P. I.V.A. 00091460816**, che risulta imputata come segue:

Fase della spesa -Classificazione D.lgs. 118/2011-

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2022)
1-1-5-3	U.1.03.02.09.00	Ricorrente	1830	Manutenzione ordinarie, riparazioni e funzionamento edifici e mobili	736 -sub1)	€ 623,88

Pagare in favore della ditta **Grimaudo Giuseppe, P. I.V.A. 00091460816**, mediante accreditamento sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), corrispondente a quanto indicato nel Contratto d'Appalto (R.d.O. n. 2722054), a saldo della fattura n. 001000052022 del 05/04/2022, acclarata al prot. n. 12004 del 14/04/2022 e registrata al n. 681 del 21/04/2022 nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario, la complessiva somma di € **623,88**, di cui € 511,38 quale imponibile ed € 112,50 per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, relativa ai lavori di cui sopra;

Accertare la somma di € **112,50** al Capitolo di entrata n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità				
			Capitolo	Importo	Titolo Tipologi a Categori a	Codice Economico
Grimaudo Giuseppe	n. 001000052022 del 05/04/2022 RUF 681 del 21/04/2022	2022	910102	€ 112,50	9-100-1	E.901.01.02.001

Emettere reversale d'incasso di € **112,50** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

Dare atto che:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 3 adottata in data 25.01.2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 27/01/2022;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 di approvazione, ai sensi dell'art. 159 del TUEL, del PEG finanziario 2022-2024;
- con Decreto Commissariale n. 29 del 11/04/2022, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, nonché con le funzioni del Consiglio, è stato approvato il Riaccertamento Ordinario e la Reimputazione dei residui all'esercizio finanziario 2022.

Prendere atto che la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC on-line emesso dall'INAIL in data 08/02/2022 con prot. n. 31360877 con scadenza di validità al 08/06/2022 e che alla presente si allega.

Notificare il presente provvedimento al R.U.P., Arch. Antonino Gandolfo, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti Amministrativi"; inoltre per le medesime finalità e ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è possibile consultare le relative informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi Gara e contratti" – "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORE BENIVEGNA

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

