

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

ORIGINALE

## **SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI**

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

<b>Oggetto:</b>	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE RUGGIERO D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONOBLOCCHI ACCOPPIATI COIBENTATI DIM.1227X496X337H EST.H.INT.300 - Approvazione certificato di verifica di conformità Liquidazione e pagamento di Euro 173.137,03 (IVA compresa) CIG: 8418460CF3 CUP:H99D20003250001
-----------------	--

**CIG:** 8418460CF3

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 339 del 06-11-2020

N. Generale 1478 del 09-11-2020

#### **Il Dirigente di Settore**

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Gaspare De Vita;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Gaspare De Vita, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Giuseppe Scalisi

---

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

Preliminare n. 346 del 04-11-2020

<b>Oggetto:</b>	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE RUGGIERO D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONOBLOCCHI ACCOPPIATI COIBENTATI DIM.1227X496X337H EST.H.INT.300 - Approvazione certificato di verifica di conformità Liquidazione e pagamento di Euro 173.137,03 (IVA compresa) CIG: 8418460CF3 CUP:H99D20003250001
-----------------	--

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso che:

☉ Con nota prot. n. 26365 del 03/08/2020 assunta al prot. in entrata n. 23315 del 05/08/2020, il MIUR comunicava a quest'Amministrazione che in attuazione all'art. 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/luglio 2020, n. 77, il Libero Consorzio Comunale di Trapani era beneficiario di un finanziamento di € 220.000,00 al fine di supportare l'ente locale in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.

☉ Con la su citata nota il MIUR autorizzava l'ente locale ad attivare le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture per l'adeguamento degli spazi e degli ambienti didattici al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, nonché definiva quale termine ultimo di conclusione dell'intera procedura - affidamento, esecuzione e collaudo- il 15 ottobre 2020.

**In ragione** di quanto sopra, visti gli interventi ritenuti ammissibili, viste le richieste del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ruggiero d'Altavilla" di Mazara del Vallo, si è ritenuto di intervenire, prevedendo la fornitura di n. 3 monoblocchi prefabbricati di dimensioni DIM.1227X496X337H EST.H.INT.300;

**In data** 26/08/2020, l'arch. Giuseppe Rivetti dipendente del LCC di Trapani, facente parte del Servizio 9° Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica del 3° Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici", ha redatto apposito progetto di fornitura il cui costo complessivo è di € 185.672,00, di cui per la fornitura in opera a base d'asta € 149.700,00 ed € 35.972,00 per I.V.A 22% e oneri tecnici.

**Tenuto conto** dei tempi ristretti assegnati dal decreto di finanziamento, si è ricorso all'affidamento diretto ai sensi all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), senza la consultazione di almeno tre operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis, con la procedura del mercato elettronico (MEPA) secondo quanto previsto negli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016.

**Vista** la nota prot. n. 25294 del 07/09/2020 dalla quale tra l'altro oltre a quanto sopra evidenziato, si evince che:

- l'Arch. Antonino Gandolfo, assunto il ruolo di R.U.P. e Punto Ordinante per la definizione della procedura di affidamento della fornitura su piattaforma MEPA ha proceduto in data 31/08/2020 alla definizione di apposita Trattativa Diretta n. 1393287, invitando l'O.E. qualificato Strutture S.r.l. – Loc.Bessiche, 57 – 15070 Tagliolo Monferrato (AL) – Codice fiscale e Partita IVA 03338530102, a presentare offerta entro le ore 18:00 del 04/09/2020.

- In data 03/09/2020, il su citato O.E. trasmetteva offerta proponendo un ribasso del 5,20% sull'importo a base d'asta di € 149.700,00.

- L'importo contrattuale ammonta ad € 141.915,60.

- In ragione di quanto sopra con la medesima nota prot. n.25294 del 07/09/2020 l'Arch. Antonino Gandolfo, ha comunicato di poter procedere all'approvazione in via amministrativa del progetto di fornitura, all'affidamento all'O.E. Strutture S.r.l. – Loc.Bessiche, 57 – 15070 Tagliolo Monferrato (AL) – Codice fiscale e Partita IVA 03338530102, nonché alla ratifica dell'incarico di Punto Ordinante RUP e dello staff di progettazione fornitura nonché la nomina del Direttore dell'Esecuzione come di seguito riportati:

🕒 Arch. Antonino Gandolfo – R.U.P. - Punto Ordinante

🕒 Arch. Giuseppe Rivetti – Progettista – Direttore dell'Esecuzione.

🕒 Sig. Luigi Licatini – Esecutore servizi di cantiere

🕒 Sig. Gaspare De Vita – Collaboratore R.U.P.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 193 del 10/09/2020, con la quale tra l'altro si è provveduto a:

**1) approvare** - ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 - in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo alla fornitura di n. 3 monoblocchi prefabbricati di dimensioni DIM.1227X496X337H EST.H.INT.300 da adibire ad aule scolastiche dell'Istituto di Istruzione Superiore "Ruggiero D'Altavilla" di Mazara del Vallo, nell'importo di €. 141.915,60. al netto del ribasso del 5,20%;

**2) affidare** all'O.E. Strutture S.r.l. – Loc.Bessiche, 57 – 15070 Tagliolo Monferrato (AL) – Codice fiscale e Partita IVA 03338530102, la fornitura delle strutture prefabbricate di cui al superiore punto;

**3) procedere**, alla ratifica dell'incarico del R.U.P. e dello staff di progettazione nonché la nomina dell'Ufficio di Direzione dei Lavori come di seguito riportati:

🕒 Arch. Antonino Gandolfo – R.U.P. - Punto Ordinante

🕒 Arch. Giuseppe Rivetti – Progettista – Direttore dell'Esecuzione.

🕒 Sig. Luigi Licatini – Esecutore servizi di cantiere

🕒 Sig. Gaspare De Vita – Collaboratore R.U.P.

**3) Impegnare** la complessiva somma complessiva di € **185.672,00#** come di seguito specificato:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa Ricorrente O Non Ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero Impegno o Sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2020)
2 - 4 - 6 - 2	U.2.02.01.09.003	NON Ricorrente	8614	Interventi urgenti edilizia scolastica art. 232, comma 8, D.L. 34/2020 (Entrata Cap. 61005)		€.185.672,00

**Vista** la nota prot. n. 30303 del 02/11/2020, con la quale il RUP (arch. Antonino Gandolfo), ha trasmesso per la relativa approvazione il certificato di verifica di conformità, comunicando contestualmente di poter pagare a saldo la somma di €.141.915,60 oltre IVA;

**Vista** la fattura elettronica n. 37/PA del 26/10/2020 trasmessa dall'O.E Strutture srl assunta al prot. In entrata n. 30140 del 30/10/2020 dell'importo complessivo di €.173.137,03# di cui €.141.915,60 quale imponibile ed €. 31.221,43 per IVA al 22%;

**Vista** la Deliberazione Commissariale con il quale è stato deliberato la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio e il conseguente decreto commissariale di modifica al PEG con il quale le somma trasferite ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.L. 34/2020 "*...al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021...*" sono state previste all'interno del capitolo di spesa 8614 "Interventi Urgenti edilizia scolastica art. 232 comma 8, D.L. 34/2020 (entrata cap. 61005)

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

**Dato atto:**

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa di €. 173.137,03#;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. prot. n°24534815 richiesto in data 04/11/2020 con scadenza il 04/03/2021, acquisito al protocollo in entrata n.30493 del 04/11/2020, allegato al presente

provvedimento, nel quale si dichiara che l'O.E. Strutture srl risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°20 del 29/1/2020 ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
  - ❖ al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
  - ❖ al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
  - ❖ l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n° **8418460CF3** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n°**H99D20003250001**

- che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

#### **Accertato che:**

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°1733/2020 del RUF;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;

**Ritenuto**, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere all'approvazione del certificato di verifica di conformità allegato alla nota prot. n. 30303 del 02/11/2020 nonché alla liquidazione e pagamento a saldo della somma di € 173.137,03 (IVA compresa) ;

#### **Rilevato che:**

- con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 6 del 13/07/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

- con decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n.17 del 15/7/2020 è stato approvato il PEG Finanziario anno 2020;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del vigente T.U.E.L., trattasi di spesa NON ricorrente;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

**Preso atto** che il Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/ 2011 in merito alla classificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti; **Tanto** ritenuto e premesso;

### PROPONE

1) approvare il certificato di verifica di conformità allegato alla nota prot. n. 30303 del 02/11/2020, trasmesso dal RUP (arch. Antonino Gandolfo);

2) Liquidare in favore dell'O.E. Strutture srl – con sede in Loc.Bessiche, 57 – 15070 Tagliolo Monferrato (AL) – Codice fiscale e Partita IVA 03338530102, la somma complessiva di **€.173.137,03#** di cui **€.141.915,60#** quale imponibile ed **€. 31.221,43#** per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, che risulta imputata come segue:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa Ricorrente O Non Ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero Impegno o Sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2020)
2 – 4 – 6 - 2	U.2.02.01.09.003	NON Ricorrente	8614	Interventi urgenti edilizia scolastica art. 232, comma 8, D.L. 34/2020 (Entrata Cap. 61005)	N 1675 sub 1  1675 sub 2 .	€.141.915,60  €. 31.221,43

3) **Pagare** in favore dell'impresa dell'O.E. Strutture srl con sede in Loc.Bessiche, 57 – 15070 Tagliolo Monferrato (AL) - P.I. 03338530102 - previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 la somma complessiva di **€ 173.137,03#** di cui **€.141.915,60#** quale imponibile ed **€. 31.221,43#** per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura n° 37/PA del 26/10/2020, assunta al protocollo in entrata n°30140 del 30/10/2020 registrata al n°1733/2020 nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

4) **Accertare** la somma di **€. 31.221,43#** al Capitolo di entrata n. 910102 “Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Strutture srl	N°37/PA del 26/10/2020 RUF	2020	910102	€ 31.221,43	9-100-1	E.9.01.01.02.001

	n.1733/2020					
--	-------------	--	--	--	--	--

**5) Emettere** reversale d'incasso di €. **31.221,43#** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

**6) Notificare** il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;

**7) Dare atto che:**

- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;

- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"

8) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Gaspere De Vita

---