

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

<b>Oggetto:</b>	Servizio verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, prevista dallo OPCM n° 3274 del 20 marzo 2003 PO FESR SICILIA 2014/2020 - Istituti Scolastici Libero Consorzio Comunale di Trapani - da espletare presso l'I.T.G. "G.B.Amico" Via Salemi - Trapani, Presidenza/Laboratori - cod. edif. 0810212398 Serv. C9 - liquidazione e pagamento a saldo a favore di AITECNA s.r.l in qualità di capogruppo della RTP AITECNA s.r.l - Ing. Salvatore Francesco Quattrocchi - Geol. Francesco Munafò - Geol. Alberto Fortunato De Salvatore. - C.U.P. H92H17000560002 - C.I.G. Z81291A6B4
-----------------	--

**CIG:** Z81291A6B4

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1204 del 21-12-2021

N. Generale 2143 del 22-12-2021

### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Giuseppe Scalisi

---

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## **SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.**

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

Preliminare n. 1218 del 20-12-2021

<b>Oggetto:</b>	Servizio verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, prevista dallo OPCM n° 3274 del 20 marzo 2003 PO FESR SICILIA 2014/2020 - Istituti Scolastici Libero Consorzio Comunale di Trapani - da espletare presso l'I.T.G. "G.B.Amico" Via Salemi - Trapani, Presidenza/Laboratori - cod. edif. 0810212398 Serv. C9 - liquidazione e pagamento a saldo a favore di AITECNA s.r.l in qualità di capogruppo della RTP AITECNA s.r.l - Ing. Salvatore Francesco Quattrocchi - Geol. Francesco Munafò - Geol. Alberto Fortunato De Salvatore. - C.U.P. H92H17000560002 - C.I.G. Z81291A6B4
-----------------	--

## **Il Responsabile del Procedimento**

### **Premesso che:**

nell'ambito delle attività relative all'acquisizione dei "contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici previste dall'OPCM n°3274 del 20 marzo 2003, di cui all'Avviso pubblico approvato con DDG n°5654 del 19/7/2017 dell'Assessorato Regione Siciliana dell'Istruzione e Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, questo Ente, mediante Determinazione Dirigenziale n°630 del 31/12/2019, ha provveduto ad approvare, gli atti redatti per l'affidamento di n°9 Servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, per i quali il RUP, il REO, il Direttore dell'Esecuzione nonché Punto Ordinate, è stato individuato nella persona del Geom. Cavataio Pietro tecnico in servizio presso questo Ente giusta D.D. n. 61 del 19/02/2019, e precisamente:

- Relazione tecnica illustrativa (una per ciascuno progetto di cui al presente provvedimento)
- Capitolato Tecnico - descrittivo - prestazionale (uno per ciascuno progetto)
- Quadro economico – Corrispettivo (uno per ciascuno progetto)
- Schema lettera di invito/disciplinare di gara
- Modello istanza di partecipazione;
- Patto d'integrità;

con il medesimo provvedimento è stata anche formalizzata l'autorizzare a contrarre, mediante Procedura distinta per ciascuno dei 9 servizi, tramite R.d.O. sul MEPA a cura del RUP, quale Punto Ordinate, mediante procedura di affidamento diretto, distinta per ciascuno servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis) del medesimo Decreto – con invito rivolto a 5 (cinque)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

OO.EE. iscritti nel MEPA, rientranti nella categoria merceologica “*Servizi Professionali di Progettazione e Verifica Della progettazione di opere di Ingegneria Civile*” e la sottocategoria merceologica specifica “*Valutazione della Vulnerabilità Sismica di opere di Ingegneria Civile*” estratti in seduta pubblica a sorteggio dall’elenco dei soggetti da invitare, giusta Determinazione n°471 del 24/10/2019 con la quale sono state anche fissate le modalità e le regole di utilizzo dell’elenco stesso;

tra i servizi approvati con il sopra citato provvedimento n°630 del 31/12/2019 è contemplato quello da espletare presso l’I.T.G. “G.B.Amico” Via Salemi - Trapani, Presidenza/Laboratori - cod. edif. 0810212398 Serv. C9 - C.U.P. H92H17000560002 dell’importo complessivo di € 20.042,50 di cui € 15.551,29 a base d’asta ed € 4.491,21 quali somme a disposizione dell’amministrazione per IVA ed oneri previdenziali, determinato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016) come da quadro economico di seguito riportato:

A	servizio vulnerabilità sismica a base di asta	€ 15.551,29	€ 15.551,29	
B	Somme a dispos. Ammin.ne:			
	1) Comp. Tecn Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016	€ 311,03		
	2) CNPAIA 4%	€ 622,05		
	3) I.V.A. CNPAIA 22%	€ 136,85		
	4) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 3.421,28		
		4.491,21	€ 4.491,21	
	Totale servizio		€ 20.042,50	

espletate le procedure di gara, nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, e come determinato nel sopra citato provvedimento n°630 del 31/12/2019, l’unico O.E. che ha presentato offerta, R.T.P: AITECNA SRL - QUATTROCCHI SALVATORE FRANCESCO – MUNAFO’FRANCESCO - GEOLOGO DE SALVADORE ALBERTO FORTUNATO, è risultato ammesso ed aggiudicatario, con l’offerta del 32,4444% sull’importo a base d’asta di € 15.551,29, giusta Determinazione Dirigenziale n°125 del 12/8/2020, con la quale è stato anche formalizzato il relativo impegno della complessiva somma di € 20.042,50, che trovava copertura nella prenotazione di impegni vari n°2640/2019 assunti al cap. 2045 “Spese per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici previste dall’OPCM 3274/2003 (Entrata Cap.22210) operata a seguito della Determinazione Dirigenziale n°630 del 31/12/2019 e relativa reimputazione al n°751/2020;

tra le Parti è stato quindi stipulato il relativo contratto registrato nel Registro contratti privatistici dell’Ente al n°97 del 04/05/2021;

il servizio in oggetto è stato consegnato in giorno 13/01/2021, come da verbale in pari data, firmato senza riserve per essere ultimato, come previsto all’art. 7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale entro giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, quindi entro il giorno 10/4/2021;

stante le osservazioni addotte dall’O.E. in questione, come da nota assunta al protocollo in entrata 2844 del 2/2/2021, a seguito delle quali lo stesso riteneva necessaria una maggiorazione della prestazione rientrante tra l’altro entro il quinto, come previsto dal c.12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016, avendo fatto le opportune verifiche d’ufficio, è stata disposta, con nota prot, n°11816 del 21/04/2021 una proroga di gg. 40 con decorrenza dalla data di scadenza prevista nel verbale di consegna e, pertanto, il servizio doveva essere completato il giorno 20/05/2021;

allo scadere dei tempi contrattuali, non essendo pervenuta la documentazione relativa al Servizio espletato, con nota prot. n° 16593 datata 1/6/2021, l'Ufficio ha comunicato alla Società aggiudicataria che avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016 alla risoluzione del contratto in parola;

nel frattempo, stante la collocazione in quiescenza del RUP, Geom. Cavataio Pietro, si è provveduto alla relativa sostituzione individuando all'uopo il Geom. Fontana Antonino giusta Determinazione Dirigenziale n°639 del 3/8/2021;

l'Ufficio con nota prot. n°26308 del 10/09/2021 ha comunicato alla società AITECNA l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, rimettendo la relazione predisposta ai sensi dell'art. 108 c. 3) del D.Lgs 50/2016, e assegnando gg. 15 per la presentazione delle proprie controdeduzioni;

l'O.E. RTP AITECNA s.r.l - Ing. Salvatore Francesco Quattrocchi - Geol. Francesco Munafò - Geol. Alberto Fortunato De Salvatore, con nota assunta al prot. n° 27062 del 20/09/2021 ha presentato le proprie controdeduzioni manifestando l'intenzione di concludere il servizio già iniziato, esplicitando gli interventi già posti in essere all'interno dell'edificio di cui trattasi, e le motivazioni che hanno generato il ritardo verificatosi per l'ultimazione del servizio de quo;

alla luce delle controdeduzioni e alla nota allegata, è stato quantificato un maggiore onere a carico dell'Ente ammontante ad € 1.841,59, oltre IVA, e CNPAIA per € 495,00 per un totale complessivo di € 2.336,61, rientra nel 20% previsto dal c.12 del su citato D.Lgs. 50/2016.

nel relativo atto di sottomissione, firmato dall'O.E. aggiudicatario senza riserve, è stata prevista una proroga dei tempi contrattuali di **gg 45**, che tiene conto oltre che delle maggiori prestazioni anche dell'assenza dall'1/04/2021 al 03/09/2021 del RUP/Direttore dell'esecuzione, per cui la nuova scadenza è stata fissata per il giorno 3/11/2021;

si è reso necessario, quindi, redigere apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che tenesse conto del maggiore onere pari ad € 1.841,59, oltre IVA, e CNPAIA per € 495,00 per un totale complessivo di € 2.336,61 che grava a carico di questo Ente stante che la tipologia del finanziamento del Servizio in questione non prevede alcuna forma di variante al progetto, per cui, non potendo coprire il maggiore onere utilizzando le economie da ribasso d'asta, è stato necessario provvedere al relativo impegno di spesa imputandola al cap. 4480, giusta Determinazione Dirigenziale n°989 del 10/11/2021 con la quale si è preso atto della perizia di variante in argomento nonché approvato il citato atto di sottomissione;

gli elaborati previsti dal capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono stati trasmessi, in formato digitale in data 2/11/2021, con nota assunta al prot. 31403, ed in formato cartaceo con data di spedizione 30/10/21 in data 18/10/2021 con nota assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°30040 in pari data;

a seguito di ciò in data **05/11/2021** è stato redatto il Certificato di Ultimazione del Servizio, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 07/03/2018, n° 49 dal quale risulta che il servizio è stato ultimato il 30/10/2021;

Visto il Certificato di conformità del Servizio redatto dal Direttore dell'Esecuzione/RUP, Geom. Fontana Antonino, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 07/03/2018, n° 49, in data 5/11/2021 nel quale risulta testualmente quanto segue:

*“Che il servizio in oggetto volto all'esecuzione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico, ai sensi dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, dell'I.T.G. “G.B.Amico” corpo Presidenza/Laboratori - cod. edif. 0810212398 Serv. C9 - C.U.P. H92H17000560002 è stato regolarmente eseguito secondo quanto stabilito dal contratto.*

*Pertanto si può liquidare all'O.E. “R.T.P. AITECNA s.r.l. di Quattrocchi Giuseppe (Mandataria) con Quattrocchi Salvatore Francesco, Munafò Francesco, De Salvatore Alberto, via G. Garibaldi 272 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) la somma di € 10.505,77 (diconsi Euro diecimilacinquecentocinque/77) oltre I.V.A. e tasse, giusto D.D.G. n.4056 del 13 Settembre 2018 dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione, nonchè l'importo di € 1.841,59 (diconsi Euro milleottocentoquarantuno/59) oltre IVA e tasse a carico dell'Ente impegnato nel capitolo 4480 impegno n°2390/2021, giusta D.D. n.989 del 10/11/2021, proponendone il pagamento, a tacitazione di ogni suo credito, diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.*

**Vista** la nota prot. n°34762 del 30/11/2021 con la quale il Direttore dell'Esecuzione/RUP, Geom. Fontana Antonino, propone l'approvazione degli atti conclusivi del servizio in argomento ed il relativo pagamento a saldo della prestazione eseguita dall'O.E. R.T.P. AITECNA s.r.l. di Quattrocchi Giuseppe (Mandataria) con Quattrocchi Salvatore Francesco, Munafò Francesco, De Salvatore Alberto;

**Preso atto che:**

- l'importo da pagare a saldo della prestazione complessiva resa ammonta ad € 12.347,36 oltre IVA e tasse per complessivi € 15.666,33;
- nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sottoscritto dall'O.E. in argomento per l'espletamento del servizio de quo, assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°32165 in data 320/11/2020, all'art. 6 dello stesso si rileva testualmente: *“le Parti convengono che l'onorario spettante per l'esecuzione dell'incarico predetto sia fatturato e riscosso dal solo capogruppo, con esonero della stazione committente da ogni responsabilità relativamente alla ripartizione interna degli onorati”*
- AITECNA s.r.l. Società di Ingegneria ha prodotto le fatture di seguito riportate:
  - **in relazione alle somme di cui al DDG 4056 dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione:** fattura n°21\_21 del 29/11/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°34666 in data 30/11/2021 registrata nel RUF al n°2087 in data 30/11/2021, dell'importo complessivo di € 13.329,72 di cui € 10.926,00 quale imponibile (€ 10.505,77 relativi al compenso per il servizio reso + € 420,23 quale contributo Cassa Previdenziale 4%) ed € 2.403,72 per IVA;
  - **in relazione alle somme a carico di questo Ente giusta Determinazione Dirigenziale n°988 del 10/11/2021:** fattura n°22\_21 del 29/11/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°34667 in data 30/11/2021, registrata nel RUF al n°2088 in data 30/11/2021 dell'importo complessivo di € 2.336,61 di cui € 1.915,25 quale imponibile (€ 1.841,59 relativi al compenso per il servizio reso + € 73,66 quale contributo Cassa Previdenziale 4%) ed € 421,36 per IVA;
  - **nota di credito n°29 del 17/12/2021** assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°36859 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2228 in data 20/12/2021 dell'importo complessivo di € 13.329,72 a storno della sopra citata fattura n°21 in quanto erroneamente emessa con IVA ad esigibilità immediata;

- **nota di credito n°28 del 17/12/2021** assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°36863 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2232 in data 20/12/2021 dell'importo complessivo di € 2.336,61 a storno della sopra citata fattura n°22 in quanto erroneamente emessa con IVA ad esigibilità immediata;
- **in relazione alle somme di cui al DDG 4056 dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione:** nuova fattura n°33\_21 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°36861 in data 20/12/2021 registrata nel RUF al n°2230 in data 20/12/2021, dell'importo complessivo di € 13.329,72 di cui € 10.926,00 quale imponibile (€ 10.505,77 relativi al compenso per il servizio reso + € 420,23 quale contributo Cassa Previdenziale 4%) ed € 2.403,72 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.1 – comma 629 – della Legge 190/2014;
- **in relazione alle somme a carico di questo Ente giusta Determinazione Dirigenziale n°988 del 10/11/2021:** nuova fattura n°32\_21 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°36857 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°227 in data 20/12/2021 dell'importo complessivo di € 2.336,61 di cui € 1.915,25 quale imponibile (€ 1.841,59 relativi al compenso per il servizio reso + € 73,66 quale contributo Cassa Previdenziale 4%) ed € 421,36 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.1 – comma 629 – della Legge 190/2014;

**Preso atto che:**

- con Decreti del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n°9 e 10 entrambi del 05/05/2021 sono stati approvati rispettivamente il DUP ed il bilancio di previsione 2021/2023;
- con decreto commissariale n°48 del 05/05/2021 è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio 2021;

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

**Preso atto:**

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 15.666,33;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n° 217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazioni di regolarità contributiva come di seguito riportato:
  - DURC della AITECNA s.r.l. Società di Ingegneria protocollo INAIL 29788522 richiesto in data 25/10/2021 con scadenza di validità in data 22/2/2022, assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°34067 in data 23/11/2021 ove risulta che la stessa è in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
  - INARCASSA a nome di Quattrocchi Salvatore protocollo n°2104746 del 24/11/2021 assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°34067 in data 24/11/2021 ove risulta che lo stesso è in regola con gli adempimenti dichiarativi;
  - INARCASSA a nome di Quattrocchi Giuseppe protocollo n°2104735 del 24/11/2021 assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°34142 in data 24/11/2021 ove risulta che lo stesso è in regola con gli adempimenti dichiarativi;

- EPAP a nome di De Salvatore Alberto Fortunato, protocollo n°98118 del 24/11/2021 assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°34140 in data 24/11/2021 ove risulta che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie;
  - EPAP a nome di Munafò Francesco, protocollo n°00588252021 del 25/11/2021 assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°34345 in data 25/11/2021 ove risulta che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°29 del 31/03/2021 ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
    - a) al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
    - b) al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
    - c) l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
  - che è stato attivato il CIG corrispondente al n°Z81291A6B4 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
  - per l’intervento relativo alla liquidazione e pagamento che si determina con il presente provvedimento, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il CUP: H92H17000560002;
  - che ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE per la somma di € 13.329,72 e RICORRENTE per la somma di € 2.336,61;

### Considerato che

- ai sensi dell’art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l’ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l’avvenuta registrazione delle fatture:
  - **fattura** n°21\_21 del 29/11/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°34666 in data 30/11/2021 registrata nel RUF al n°20879 in data 30/11/2021,
  - **fattura** n°22\_21 del 29/11/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°34667 in data 30/11/2021, registrata nel RUF al n°2088 in data 30/11/2021;
  - **nota di credito** n°29 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°36859 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2228 in data 20/12/2021;
  - **nota di credito** n°28 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°36863 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2232 in data 20/12/2021;
  - **fattura** n°33\_21 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°36861 in data 20/12/2021 registrata nel RUF al n°2230 in data 20/12/2021;
  - **fattura** n°32\_21 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°36857 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2227 in data 20/12/2021;

- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;

**Ritenuto**, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione/pagamento della complessiva somma di € 22.801,80;

**Visto** l'art. 3, - comma 1, - lett.d) - del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del T.U.EE.LL. come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**Vista** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n°267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n°30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

## **P R O P O N E**

**1) Prendere atto che:**

- Per quel che attiene il servizio relativo all'esecuzione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico, ai sensi dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, effettuato presso l'I.T.G. “G.B.Amico” Presidenza/Laboratori - cod. edif. 0810212398 Serv.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

C9 - C.U.P. H92H17000560002 - C.I.G. Z81291A6B4 - il Responsabile dell'Esecuzione/RUP, Geom. Fontana Antonino, ha prodotto, in allegato alla nota prot. n°34762 datata 30/11/2021, il relativo Certificato di Conformità del Servizio reso dall'O.E. R.T.P. AITECNA s.r.l. di Quattrocchi Giuseppe (Mandatario) con Quattrocchi Salvatore Francesco, Munafò Francesco, De Salvatore Alberto in quanto aggiudicatario giusta Determinazione Dirigenziale n°125 del 12/8/2020;

- l'importo complessivo spettante al sopra citato O.E. per la prestazione resa ammonta ad € 12.347,36 oltre IVA e tasse per complessivi € 15.666,33 come di seguito suddiviso:
  - ✓ **in relazione al DDG 4056 dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione la somma di € 13.329,72 IVA e tasse comprese;**
  - ✓ **a carico di questo Ente giusta Determinazione Dirigenziale n°988 del 10/11/2021 la somma di € 2.336,61 IVA e tasse comprese;**

**2) Approvare** il Certificato di Conformità del servizio di cui al superiore punto 1) redatto dal relativo Responsabile dell'Esecuzione/ RUP, Geom. Fontana Antonino in data 29/11/2021;

**3) Prendere atto altresì che** l'O.E. AITECNA s.r.l Società di Ingegneria, ha prodotto le note di credito di seguito elencate per le motivazioni di cui in narrativa

- ✓ **nota di credito n°29 del 17/12/2021** assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°36859 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2228 in data 20/12/2021;
- ✓ **nota di credito n°28 del 17/12/2021** assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°36863 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2232 in data 20/12/2021;

**4) Liquidare** a favore di AITECNA s.r.l Società di Ingegneria, P.I. 02739620835 con sede legale in Via Garibaldi, 241 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in qualità di Capogruppo della RTP: AITECNA s.r.l. di Quattrocchi Giuseppe (Mandatario) con Quattrocchi Salvatore Francesco, Munafò Francesco, De Salvatore Alberto, come dai medesimi Professionisti concordato in fase di costituzione del Raggruppamento ed in narrativa specificato, la somma di € 15.666,33 quale saldo del servizio effettuato presso l'Istituto di cui al superiore punto 1);

**5) Pagare** la somma di € 15.666,33 come di seguito specificato:

- **in relazione al DDG 4056 dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione** la somma di € 13.329,72 di cui € 10.926,00 quale imponibile (€ 10.505,77 relativi al compenso per il servizio reso + € 420,23 quale contributo Cassa Previdenziale 4%) ed € 2.403,72 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.1 – comma 629 – della Legge 190/2014, previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, a saldo della n°33\_21 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°36861 in data 20/12/2021 registrata nel RUF al n°2230 in data 20/12/2021, mediante accreditamento sul C/C riportato in calce alla fattura stessa;
- **a carico di questo Ente giusta Determinazione Dirigenziale n°988 del 10/11/2021** la somma di € 2.336,61 di cui € 1.915,25 quale imponibile (€ 1.841,59 relativi al compenso per il servizio reso + € 73,66 quale contributo Cassa Previdenziale 4%) ed € 421,36 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.1 – comma 629 – della Legge 190/2014 a saldo della fattura n°32\_21 del 17/12/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°36857 in data 20/12/2021, registrata nel RUF al n°2227 in data 20/12/2021, mediante accreditamento sul C/C riportato in calce alla fattura stessa;

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub	Importo (2021)

Macroaggregato		Non ricorrente			Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	
1 – 1 – 6 – 3	U.1.03.02.09.008	Non Ricorrente	2045	Spese per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici previste dall'OPCM 3274/2003 (Entrata Cap. 22210)	713	€ 13.329,72

## Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
1 – 10 – 5 – 3	U.1.03.02.11.999	Ricorrente	4480	Incarichi professionali esterni	<u>2389</u>	€ 2.336,61

6) Accertare la somma di € 2.825,08 al Capitolo di entrata n°910102 “Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
AITECNA s.r.l Società di Ingegneria	n°33 del 17/12/2021 RUF n°2230	2021	910102	€ 2.403,72	9-100-1	E.9.01.01.02.001
	20/12/202 1; n°32 del 17/12/202 1 RUF n°2227 20/12/202			€ 421,36		

	1					
--	---	--	--	--	--	--

7) **Emettere** reversale d'incasso di € 2.825,08 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile relativo alle fatture di cui al superiore punto 5), da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

8) **Dare atto** che:

- il presente provvedimento tiene conto degli atti Deliberativi afferenti l'approvazione del bilancio di Previsione 2020/2022 e del P.E.G. corrente esercizio;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è stato attivato il CIG corrispondente al n°Z81291A6B4 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento relativo alla liquidazione e pagamento che si determina con il presente provvedimento, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il CUP: H92H17000560002;
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)" digitando all'uopo il CIG: Z81291A6B4;

9) **Disporre** che il Servizio Bilancio, a conclusione della fase di pagamento di cui sopra, dovrà provvedere ad inserire nel fascicolo n°1250/2017 i riscontri finanziari previsti per la rendicontazione della spesa (copie mandati quietanzati, copie F24 per il versamento IVA, autocertificazione IVA, Invitalia);

10) **Notificare** il presente provvedimento al RUP, Geom. Fontana Antonino per i competenti adempimenti connessi e consequenziali.

11) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Clelia Todaro

---