

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA" MAZARA DEL VALLO - Lavori urgenti sistemazione moduli prefabbricati aule - Approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale liquidazione e pagamento a saldo di Euro 32.227,90 - CIG: ZC72E2567A CUP: H99D20003260001
-----------------	---

CIG: ZC72E2567A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 338 del 06-11-2020

N. Generale 1477 del 09-11-2020

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Gaspare De Vita;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Gaspare De Vita, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 345 del 04-11-2020

Oggetto:	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA" MAZARA DEL VALLO - Lavori urgenti sistemazione moduli prefabbricati aule - Approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale liquidazione e pagamento a saldo di Euro 32.227,90 - CIG: ZC72E2567A CUP: H99D20003260001
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

☺ Con nota prot. n. 26365 del 03/08/2020 assunta al prot. in entrata n. 23315 del 05/08/2020, il MIUR comunicava a quest'Amministrazione che in attuazione all'art. 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/luglio 2020, n. 77, il Libero Consorzio Comunale di Trapani era beneficiario di un finanziamento di € 220.000,00 al fine di supportare l'ente locale in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.

☺ Con la su citata nota il MIUR autorizzava l'ente locale ad attivare le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture per l'adeguamento degli spazi e degli ambienti didattici al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, nonché definiva quale termine ultimo di conclusione dell'intera procedura - affidamento, esecuzione e collaudo- il 15 ottobre 2020.

In ragione di quanto sopra, visti gli interventi ritenuti ammissibili, viste le richieste del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ruggiero d'Altavilla" di Mazara del Vallo, si è ritenuto di intervenire, prevedendo la fornitura di n. 3 monoblocchi prefabbricati di dimensioni DIM-1227X496X337H-EST-H-INT-300, per la collocazione degli stessi si è reso necessario procedere alla definizione dei lavori di sistemazione dell'area in cui allocarli, nonché la realizzazione di tutti gli allacci degli impianti (elettrico-idrico-fognario) essenziali alla funzionalità delle strutture prefabbricate.

In data 26/08/2020, l'arch. Giuseppe Rivetti dipendente del LCC di Trapani, facente parte del Servizio 9° Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica del 3° Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici", ha redatto apposita perizia il cui costo complessivo dei lavori ammonta ad € 34.328,00, di cui per lavori a base d'asta € 26.807,74, costi

della sicurezza € 910,36 ed € 6.609,90 per I.V.A 22% e oneri tecnici, il tutto meglio specificato nel seguente quadro economico:

A) Importi Lavori a base d'asta	€ 26.807,74	
B) Costi sicurezza	€ 910,36	
Importo totale Lavori	€ 27.718,10	€ 27.718,10
C) Somme a dispos. Ammin.ne		
3) Comp. Tecn Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016	€ 511,92	
4) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 6.097,98	
D) TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISP.		
DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6.609,90	€ 6.609,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO		€ 34.328,00

Tenuto conto dei tempi ristretti assegnati dal decreto di finanziamento, si è ricorso all'affidamento diretto ai sensi all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), senza la consultazione di almeno tre operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis, con la procedura del mercato elettronico (MEPA) secondo quanto previsto negli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016.

Vista la nota prot. n. 25283 del 07/09/2020 dalla quale tra l'altro oltre a quanto sopra evidenziato, si evince che:

- il dipendente arch. Antonino Gandolfo, assunto il ruolo di R.U.P., Verificatore e Punto Ordinante per la definizione della procedura di affidamento lavori su piattaforma MEPA ha comunicato di aver proceduto in data 02/09/2020 alla definizione di apposita Trattativa Diretta n. 1396292, invitando l'O.E. qualificato F.I.D. Società Cooperativa con sede in Mazara del Vallo via E. Fermi. 17 – P.I. 01496670819 – pec fidsocieta@arubapec.it, a presentare offerta entro le ore 18:00 del 04/09/2020.

- **In data** 03/09/2020, il su citato O.E. trasmetteva offerta proponendo un ribasso del 4,85% sull'importo a base d'asta di € 26.807,74.

- L'importo contrattuale ammonta ad € 26.417,92 di cui € 25.507,56 lavori al netto del ribasso del 4,85% ed € 910,36 per costi della sicurezza.

- In ragione di quanto sopra, con la medesima nota prot. n. 25283 del 07/09/2020 l'Arch. Antonino Gandolfo, ha comunicato di poter procedere all'approvazione in via amministrativa del progetto esecutivo, all'affidamento all'O.E. F.I.D. Società Cooperativa con sede in Mazara del Vallo via E. Fermi. 17 – P.I. 01496670819, nonché alla ratifica dell'incarico del R.U.P. e dello staff di progettazione nonché la nomina dell'Ufficio di Direzione dei Lavori come di seguito riportato:

- ☉ arch. Antonino Gandolfo – Verificatore – R.U.P. - Punto Ordinante
- ☉ arch. Giuseppe Rivetti – Progettista e D.L.
- ☉ geom. Giovanna Bertolino – Direttore Operativo “Contabile”
- ☉ sig. Luigi Licatini – Esecutore servizi di cantiere
- ☉ sig. Gaspare De Vita – Collaboratore R.U.P.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 196 del 11/09/2020, con la quale tra l'altro si è provveduto a:

1) approvare - ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 - in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione dell'area dove saranno allocati moduli prefabbricati da adibire ad aule scolastiche

dell'Istituto di Istruzione Superiore "Ruggiero D'Altavilla" di Mazara del Vallo, nonché la realizzazione di tutti gli allacci degli impianti (elettrico-idrico-fognario) essenziali alla funzionalità delle strutture prefabbricate, nell'importo complessivo di €. 26.417,92 di cui € 25.507,56 lavori al netto del ribasso del 4,85% ed € 910,36 per costi della sicurezza;

2) affidare all'O.E. F.I.D. Società Cooperativa con sede in Mazara del Vallo via E. Fermi. 17 – P.I. 01496670819 la realizzazione dei lavori di cui al superiore punto;

3) procedere alla ratifica dell'incarico del R.U.P. e dello staff di progettazione nonché la nomina dell'Ufficio di Direzione dei Lavori come di seguito riportati:

☉ Arch. Antonino Gandolfo – Verificatore – R.U.P. - Punto Ordinante

☉ Arch. Giuseppe Rivetti – Progettista e D.L.

☉ geom. Giovanna Bertolino – Direttore Operativo "Contabile"

☉ sig. Luigi Licatini – Esecutore servizi di cantiere

☉ Sig. Gaspare De Vita – Collaboratore R.U.P.

3) Impegnare la complessiva somma complessiva di € **34.328,00#** come di seguito specificato:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa Ricorrente O Non Ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero Impegno o Sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2020)
2 – 4 – 6 - 2	U.2.02.01.09.003	NON Ricorrente	8614	Interventi urgenti edilizia scolastica art. 232, comma 8, D.L. 34/2020 (Entrata Cap. 61005)		€ 34.328,00

Vista la nota prot. n. 30337 del 02/11/2020, con la quale il RUP (arch. Antonino Gandolfo), ha trasmesso per l'approvazione il certificato di regolare esecuzione e la relativa contabilità finale comunicando contestualmente di poter pagare a saldo la somma di €.26.416,31 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 2/2020 del 02/11/2020 trasmessa dall'O.E. F.I.D. Società Cooperativa con sede in Mazara del Vallo via E. Fermi. 17 – P.I. 01496670819 assunta al prot. in entrata n. 30355 del 03/11/2020 dell'importo complessivo di €.32.227,90# di cui €.26.416,31# quale imponibile ed €. 5.811,59 per IVA al 22%;

Vista la Deliberazione Commissariale con il quale è stato deliberato la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio e il conseguente decreto commissariale di modifica al PEG con il quale le somma trasferite ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.L. 34/2020 "*...al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno*

scolastico 2020-2021..." sono state previste all'interno del capitolo di spesa 8614 "Interventi Urgenti edilizia scolastica art. 232 comma 8, D.L. 34/2020 (entrata cap. 61005)

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa di €.
32.227,90#;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito al prot in entrata n. 25859 del 11/09/2020, richiesto con prot. Inail n. 23633525 del 03/09/2020, da cui l'O.E. di che trattasi risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con validità fino al 01/01/2021;

- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°20 del 29/1/2020 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - ❖ al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - ❖ al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
 - ❖ l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°**ZC72E2567A** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n°**H99D20003260001**

- che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°1735/2020 del RUF;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relativa contabilità finale di cui alla nota prot. n. 30337 del 02/11/2020 nonché alla liquidazione e pagamento a saldo della somma di € 32.227,90 (IVA compresa) ;

Rilevato che:

- con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 6 del 13/07/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con decreto del Commisario Straordinario con i poteri del Presidente n.17 del 15/7/2020 è stato approvato il PEG Finanziario anno 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del vigente T.U.E.L., trattasi di spesa NON ricorrente;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commisario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/ 2011 in merito alla classificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti; **Tanto** ritenuto e premesso;

PROPONE

1) approvare il certificato di regolare esecuzione e la relativa contabilità finale di cui alla nota prot. n. 30337 del 02/11/2020, trasmessi dal RUP (arch. Antonino Gandolfo);

2) Liquidare in favore dell'O.E. F.I.D. Società Cooperativa con sede in Mazara del Vallo via E. Fermi. 17 – P.I. 01496670819 la somma complessiva di €32.227,90# di cui €26.416,31# quale imponibile ed € 5.811,59# per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, che risulta imputata come segue:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa Ricorrente O Non Ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero Impegno o Sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2020)
2 – 4 – 6 - 2	U.2.02.01.09.003	NON Ricorrente	8614	Interventi urgenti edilizia scolastica art. 232, comma 8, D.L. 34/2020 (Entrata Cap. 61005)	1676/2020 sub 1	€ 26.416,31
					1676/2020	€ 5.811,59

3) **Pagare** in favore dell'O.E. F.I.D. Società Cooperativa con sede in Mazara del Vallo via E. Fermi. 17 – P.I. 01496670819 - previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 la somma complessiva di € **32.227,90#** di cui € **26.416,31#** quale imponibile ed € **5.811,59#** per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura n° 2/2020 del 02/11/2020, assunta al protocollo in entrata n°30355 del 03/11/2020 registrata al n°1735/2020 nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

4) **Accertare** la somma di € **5.811,59#** al Capitolo di entrata n. 910102 “Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
F.I.D. Soc. cooperativa	N°2/2020 del 02/11/2020 RUF n.1735/2020	2020	910102	€ 5.811,59	9-100-1	E.9.01.01.02.001

5) **Emettere** reversale d'incasso di € **5.811,59#** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

6) **Notificare** il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;

7) Dare atto che:

- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;

- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"

8) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gaspere De Vita
