

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione"

Servizio 7 "Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale"

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Decreto MIT n. 49/2018. "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 84 "Litoranea Sud di Marsala 1° tratto" - CUP : H87H18001200001 CIG: 86533298FC

PROROGA TERMINE CONTRATTUALE

Spett.le Imprescar s.r.l.

Viale Stati Uniti, 2

Favara (AG)

imprescarsrl@arubapec.it

Al D.L. geom. Bica Vincenzo

Al CSE geom. Scavone Andrea

e p.c. Al Commissario Straordinario

Al Dirigente del Settore

LORO SEDI

Premesso che con nota del 03/02/2022, assunta al prot. n. 3619 del 07/02/2022, codesta impresa esecutrice dei lavori in oggetto ha richiesto una proroga della scadenza contrattuale di giorni centodieci.

Considerato che, giusta contratto d'appalto del 27/07/2021 n° rep 102/2021 reg. a Trapani il 27/07/2021 al n° 5102 Serie 1T, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è previsto in gg. 180, per cui, considerato che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 18/08/2021, la scadenza contrattuale è fissata per il giorno 14/02/2022.

Visto il parere espresso dalla D.L. in data 08/02/2022, di cui alla nota prot. 3721 del 08/02/2022, con il quale sono state esaminate le circostanze segnalate che hanno procurato impedimento allo svolgimento del lavoro e al regolare andamento degli stessi, esprimendo parere favorevole al rilascio di gg. 110 (centodieci) di proroga con slittamento del termine ultimo per completare i lavori al 04/06/2022.

Preso atto che:

1) la richiesta di proroga è pervenuta prima della scadenza del termine contrattuale, come previsto dall'art. 15 del CSA;

2) le motivazioni addotte dall'impresa si ritengono fondate stante le note difficoltà, legate al periodo emergenziale in atto, di reperire i materiali, tra cui le barriere metalliche, la cui produzione è legata alla domanda, con notevoli conseguenti ritardi nella consegna, nonché il rallentamento e ritardo procurato al regolare andamento dei lavori svolto nel tratto stradale molto prossimo al livello del mare e nel lato a confine con il mare stesso, legato al disturbo procurato dalla presenza di alghe e dalle mareggiate frequenti e in generale delle condizioni meteo avverse, che hanno comportato per prolungati periodi, durante gli ultimi mesi dell'anno, l'inaccessibilità dei luoghi di lavoro e la necessità di adottare particolari cautele e misure anche in ambito della sicurezza;

3) le cause sopra specificate non sono imputabili all'appaltatore, né alla stazione appaltante;

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016, condividendo il parere della D.L. di cui alla nota prot. 3721 del 08/02/2022, si rilascia proroga di **gg. 110 (centodieci)** del termine contrattuale per i lavori in oggetto, a decorrere dal 15/02/2022, con spostamento della scadenza del termine contrattuale al **04/06/2022**.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali lascia inalterata ogni altra condizione e patto stabilito dal contratto, comprese le penali per ritardata ultimazione dei lavori oltre il nuovo termine fissato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Patrizia Murana